



Mestna občina **Novo mesto**

Župan

Seidlova cesta 1  
8000 Novo mesto  
T: 07 39 39 244  
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si  
www.novomesto.si

Številka: 354-9/2012  
Datum: 10. 10. 2017

**OBČINSKEMU SVETU  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA  
VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE,  
NA DAN 10. 10. 2017**

**Namen:** Seznanitev s poročilom

**Pravna podlaga:** Statut Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33, 2. 6. 2016)

**Poročevalec:** Jernej MUHIČ

**Obrazložitev:** V prilogi

**Predlog sklepa:**

**Sklep I**

**Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s Poročilom o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, na dan 10. 10. 2017.**

mag. Gregor Macedoni  
župan

**PRILOGA:**

- Poročilo o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, na dan 10. 10. 2017

**OBČINSKEMU SVETU  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE, NA DAN 10. 10. 2017**

**Zveza: Predhodno Poročilo o stanju projekta na dan 16. 5. 2017, gradivo obravnavano na Seji Občinskega sveta dne 19. 10. 2017**

## **1. UVOD**

Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo članice in ki presegajo te zahteve«.

Operacija Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske predstavlja ukrepe za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo na območju petih občin, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice.

Na podlagi izdane »Odločitve o podpori št. 6-1-2/HID/0 za operacijo Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, z dne 18. 9. 2015, je bil izdan »Sklep o sofinanciranju operacije Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, št. 5443-5/2007-MOP/135, z dne 14. 3. 2016. Skladno z določili Sklepa je povračilo izdatkov upravičeno, če so ti nastali v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2018.

## **2. OBSEG IN VREDNOST PROJEKTA**

Projekta obsega izgradnjo 39.354 m cevovodov, od tega hidravlična izboljšava cevovodov v dolžini 29.761 m ter novogradnja cevovodov (povezave na obstoječe omrežje) v dolžini 9.395 m. Poleg tega obsega tudi izgradnjo 2 vodarn, 6 vodohranov (3 nove, 2 rekonstrukcije, 1 nadgradnja), 6 prečrpališč (od tega 3 v okviru vodohranov) in 1 črpališča (na vrtini).

Vrednost celotne operacije znaša 22.305.660,13 EUR (z DDV), upravičeni stroški operacije znašajo 17.949.610,98 EUR.

Z izdanim Sklepom o sofinanciranju se je odobril finančni prispevek iz Kohezijskega sklada kot prispevek Evropske unije v višini 12.956.388,19 EUR (85%) in pripadajoča slovenska udeležba kot prispevek Republike Slovenije v višini 2.286.421,45 EUR (15%). Črpanje odobrenih sredstev je možno na osnovi podpisanih štirih pogodb o sofinanciranju, z dne 26. 9. 2016.

Okvirni terminski plan izvajanja aktivnosti:

- Izvedba gradenj
  - gradnja vodarn zaključek 05/2017 - zaključeno
  - gradnja cevovodov in vodohranov zaključek 03/2018
- Inženirske storitve z gradbenim nadzorom zaključek 04/2019
- Storitve obveščanja javnosti zaključek 04/2018
- Zaključek celotnega projekta zaključek 04/2019
- Zaključek obdobja poročanj zaključek 04/2024

### **3. GRADNJA VODARN (JEZERO IN STOPIČE)**

#### **3.1 Splošno**

Pogodba se izvaja po FIDIC rumeni knjigi. Izvajalec je bil uveden v delo dne 28. 9. 2015. Dela je zaključil v pogodbenem roku za dokončanje del, t.j. do 20. 5. 2017.

Za vodarno Jezero in pripadajoči most čez potok Toplica je bilo izdano uporabno dovoljenje 18.5.2017. Za vodarno Stopiče je bilo izdano uporabno dovoljenje 18. 5. 2017.

#### **3.2 Fizična izvedba**

##### Vodarna Jezero

- objekt je končan,
- objekt je v obratovanju, trenutno je v teku eno letni rok za odpravo napak.

##### Vodarna Stopiče

- objekt je končan,
- objekt je v obratovanju, trenutno je v teku eno letni rok za odpravo napak.

### **4. GRADNJA CEVOVODOV IN VODOHRANOV**

Pogodba se izvaja po FIDIC rdeči knjigi. Izvajalec je bil uveden v delo dne 22.7.2016.

V obdobju poročanja je izvajalec predložil 18 zahtevkov za spremembe, ki imajo za posledico povečanje pogodbenega zneska za približno 10%, končni znesek bo znan po izvedbi postopkov določitve cene skladno z določili ZJN-3, ki ga vodi inženir, ter podaljšanja roka izvedbe za skupaj 306 dni. Zahtevke za podaljšanje roka je obravnaval in potrdil projektni svet, na osnovi česar je bil k osnovni pogodbi sklenjen aneks za podaljšanje roka, s čimer je nov rok izvedbe 23. 3. 2018.

Gradnja poteka na vseh dvanajstih objektih.

### **5. INŽENIRSKÉ STORITVE IN IZVAJANJE GRADBENEGA NADZORA**

Izvajalec inženirskih storitev, storitev gradbenega nadzora ter storitev koordinatorja zdravja in varstva pri delu, tekoče opravlja svoje naloge.

### **6. STORITVE OBVEŠČANJA JAVNOSTI**

Izvajalec storitev obveščanja javnosti tekoče opravlja svoje naloge.

Do datuma poročanja so bila izvedena naslednja dela:

- pripravljenih, izdanih in izdanih a in izdaja 20.200 zloženok,
- vzdrževanje spletne strani, [www.vode-dolenjske.si](http://www.vode-dolenjske.si),
- izdelanih in postavljenih 12 gradbiščnih tabel
- pripravljenih in objavljenih 5 časopisnih člankov,
- pripravljenih in objavljenih 5 radijskih oddaj,
- pripravljenih in objavljenih 5 televizijska oddaja

## **7. FINANČNA REALIZACIJA PROJEKTA**

Za gradnjo vodarn je bilo izdanih 14 začasnih situacij v skupnem znesku 4.626.082,43 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

V obdobju poročanja so bili podani 3 zahtevki za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje vodarn v skupnem znesku 3.287.328,48,48 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 22. 11. 2016 in znesek ZZI 2, 31. 1. 2017.

V obdobju poročanja je bilo s strani izvajalca za gradnjo cevovodov in vodohranov izdanih 9 začasnih situacij v skupnem znesku 4.893.496,06 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

V obdobju poročanja je bil podan 1 zahtevek za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje cevovodov in vodohranov, v skupnem znesku 2.015.205,34 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 9. 8. 2017.

V obdobju poročanja je bilo s strani inženirja izdanih 10 začasnih situacij v skupnem znesku 130.436,54 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

V obdobju poročanja so bili podani 3 zahtevki za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje inženirskih storitev v skupnem znesku 91.622,18 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 20. 12. 2016, znesek ZZI 2, 31. 1. 2017, in znesek ZZI 3, dne 7. 8. 2017.

V obdobju poročanja so bile s strani svetovalca za izvajanje storitev obveščanja javnosti izdane 4 začasne situacije v skupnem znesku 22.176,00 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

V obdobju poročanja so bili podani 3 zahtevki za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje storitev obveščanja javnosti v skupnem znesku 16.493,16 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 20. 12. 2016, znesek ZZI 2, 20. 12. 2016, in znesek ZZI 3, dne 27. 1. 2017.

## **8. ZAKLJUČEK**

Obrazložitev nujnih nepredvidenih del vezanih na gradnjo vodarn je bila posredovana na MOP. Trenutno poteka pojasnjevanje cen s strani inženirja, k čemur bo sledilo urejanje pogodb o sofinanciranju. Glede na projekcije nepredvidenih del bo projekt ostal v okviru že odobrenih sredstev, bo pa nekoliko podaljšan rok izvedbe projekta, v tem trenutku do 04/2019, zaradi česar smo pripravili, skladno z dogovori z MOP, vlogo za dopolnitev vloge, katero smo na MOP posredovali 10. 10. 2017.

Pripravil:

Jernej MUHIČ I.r.

Komunala Novo mesto d.o.o.