



Mestna občina **Novo mesto**

Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 244
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-9/2012
Datum: 7. 2. 2017

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA »HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA
VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE«,
NA DAN 7. 2. 2017**

Namen: Seznanitev s poročilom

Pravna podlaga: Statut Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33, 2. 6. 2016)

Poročevalec: Jernej MUHIČ

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepa:

Sklep I

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s Poročilom o realizaciji projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, na dan 7. 2. 2017.

mag. Gregor Macedoni
župan

PRILOGA:

- Poročilo o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Dolenjske na dan 7. 2. 2017

Datum: 7.2.2017

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA DOLENJSKE, NA DAN 7.2.2017

Zveza: Predhodno Poročilo o stanju projekta na dan 5. 10. 2016, gradivo obravnavano na Seji Občinskega sveta dne 20. 10. 2016

1. UVOD

Projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjska se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo članice in ki presegajo te zahteve«.

Operacija »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« predstavlja ukrepe za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo na območju občin: Novo mesto, Straža, Šentjernej, Škocjan in Šmarješke Toplice.

Na podlagi izdane »Odločitve o podpori št. 6-1-2/HID/0 za operacijo Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, z dne 18. 9. 2015, je bil izdan **»Sklep o sofinanciranju operacije Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«**, št. 5443-5/2007-MOP/135, z dne 14.3.2016. Povračilo izdatkov je upravičeno, če so izdatki nastali v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2018.

2. OBSEG IN VREDNOST PROJEKTA

V okviru projekta bo zgrajeno 39.354 m cevovodov, od tega hidravlična izboljšava cevovodov skupne dolžine 29.761 m in novogradnja cevovodov (povezave na obstoječe omrežje) skupne dolžine 9.395 m. Poleg tega bosta izgrajeni 2 vodarni, 6 vodohranov, 6 prečrpališč (tega 3 v okviru vodohranov) in 1 črpališče.

Vrednost celotne operacije znaša 22.305.660,13 EUR (z DDV), upravičeni stroški operacije znašajo 17.949.610,98 EUR.

Z izdanim Sklepom o sofinanciranju se je odobril finančni prispevek iz Kohezijskega sklada kot prispevek Evropske unije v višini 12.956.388,19 EUR (85%) in pripadajoča slovenska udeležba kot prispevek Republike Slovenije v višini 2.286.421,45 EUR (15%). Črpanje odobrenih sredstev bo možno na osnovi podpisanih pogodb o sofinanciranju, dne 26.9.2016.

Okvirni terminski plan izvajanja aktivnosti:

- Izvedba gradenj
 - konstrukcijska faza zaključek do 06/2017
 - operativna faza začetek 07/2017
- Izvedba nadzora 09/2015-12/2017
- Izvedba komuniciranja z javnostjo 09/2015-01/2018
- Zaključek celotnega projekta 01/2018

3. GRADNJA VODARN (JEZERO IN STOPIČE)

3.1 Splošno

Pogodba se izvaja po rumeni knjigi FIDIC. Izvajalec je bil uveden v delo dne 28. 9. 2015.

V obsegu izvajanja del je izvajalec ugotovil potrebo po izvedbi drugačnega temeljenja od predvidenega pasovnega in sicer izvedbo globokega temeljenja, za kar je podal zahtevek, katerega je projektni svet obravnaval na 32. seji in s sklepom 3 potrdil upravičenost izvedbe nujnih nepredvidenih del ter podaljšanje roka izvedbe za 58 koledarskih dni. Znesek za izvedbo predmetnih nepredvidenih del je projektni svet obravnaval na 33. seji in s sklepom 5 potrdil upravičenost dodatnega zneska v višini 147.013,12 EUR brez DDV.

V obsegu izvajanja poskusnega obratovanja vodarn je izvajalec ugotovil, da na vodarni Jezero, iz obstoječega črpališča surove vode ne more zajemati potrebnih količin surove vode, ki bi omogočale kapaciteto vodarne Jezero 160 l/s. Za odpravo predmetne problematike je izvajalec podal zahtevek za izvedbo nujnih nepredvidenih del, in sicer izvedbo novega črpališča surove vode, kapacitete 200 m³, katerega je obravnaval projektni svet na 3. korespondenčni seji in s sklepom 2 potrdil upravičenost izvedbe nujnih nepredvidenih del, dodatnega zneska v maksimalni višini 311.066,37 EUR brez DDV ter podaljšanje roka izvedbe za 120 koledarskih dni.

Na osnovi navedenega je bil k pogodbi za izvedbo 20. 1. 2017 sklenjen aneks št. 5, s katerim je bil določen nov pogodbeni znesek v višini 5.140.091,59 EUR brez DDV ter nov rok končanja del 20. 5. 2017.

3.2 Fizična izvedba projekta

Vodarna Jezero

- Nadaljevanje poskusnega obratovanja
- Na objektih se izvaja manjša zaključna dela
- Po izvedbi novega črpališča surove vode bo izvedena tudi končna zunanja ureditev

Vodarna Stopiče

- Nadaljevanje poskusnega obratovanja
- V izvajanju zaključna dela zunanje ureditve

4. CEVOVODI IN VODOHRANI

15.7.2016 je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi za izvedbo na osnovi katerega je pogodba pričela veljati tudi v okviru določil, ki se nanašajo na fizičen pričetek gradnje.

Na osnovi podpisanega aneksa je inženir, 22. 7. 2016, v delo uvedel izvajalca, CGP d.d. + MALKOM d.o.o..

V okviru gradenj sta konstrukcijsko že izvedena VH Škocjan in VH Gorenja vas, pričelo se je tudi gradnja VH Kij, izvedena gradbena jama, ter odsekov 3, 8, 13, 14, do konca meseca februarja se bodo fizično pričeli izvajati tudi ostali odseki, 2, 6, 7 in 17. Pričetek Gradnje VH Dolenja Straža je predvidena konec prve polovice I. 2017.

5. INŽENIRSKÉ STORITVE IN IZVAJANJE GRADBENEGA NADZORA

Na osnovi podpisa Aneksa št. 1 k pogodbi za gradnjo cevovodov in vodohranov, je bila, 14. 7. 2016, izvedena uvedba v delo inženirja še za del, ki se nanaša na gradnjo cevovodov in vodohranov.

6. STORITVE OBVEŠČANJA JAVNOSTI

15 .7. 2016 je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi za izvedbo na osnovi katerega je pogodba pričela veljati tudi v okviru določil, ki se nanašajo na fizičen pričetek gradnje.

Izvedena so bila naslednja dela:

- izdelava, postavitve in vzdrževanje spletne strani, www.vode-dolenjske.si,
- pripravljen in objavljen 2. časopisni članek,
- pripravljena in objavljena 2. radijska oddaja,
- pripravljena in objavljena 2. televizijska oddaja

7. PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE

Na osnovi podpisa Aneksa št. 1 k pogodbi za gradnjo cevovodov in vodohranov, je bil 3. 1. 2017 k pogodbi za izvajanje arheoloških raziskav podpisan Aneks št. 1 in sicer za izvedbo preostanka pogodbenih obveznosti, t.j. predhodnih arheoloških raziskav po spremenjeni metodi, arheološko evidentiranje ob gradnji, ter za izvedbo arheoloških izkopavanj, na Odseku 2, kot to sledi iz kulturno varstvenih pogojev št. 35105-0046/2013/38, z dne 19. 2. 2016, ZVKDS.

8. FINANČNA REALIZACIJA PROJEKTA

Do konca januarja 2017 je bilo s strani izvajalca za gradnjo vodarn izdanih 12 začasnih situacij v skupni višini 3.871.088,66 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

Do konca januarja 2017 sta bila podana 2 zahtevka za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje vodarn v skupnem znesku 3.237.968,22 EUR, ki je bil nakazan v proračun MONM dne 22. 11. 2016 in 31. 1. 2017.

Do konca januarja 2017 je bilo s strani inženirja izdanih 5 začasnih situacij v skupni višini 53.840,50 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

Do konca januarja 2017 je bil podan 1. zahtevek za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje inženirskih storitev v znesku 45.721,35 EUR, ki je bil nakazan v proračun MONM dne 20. 12. 2016.

Do konca januarja 2017 sta bili s strani svetovalca za izvajanje storitev obveščanja javnosti izdani 2 začasni situaciji v skupnem znesku 15.210,00 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

Do konca januarja 2017 je bil podan 1. zahtevek za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje storitev obveščanja javnosti v znesku 7.872,08 EUR, ki še mi bil nakazan v proračun MONM.

9. ZAKLJUČEK

Trenutno intenzivno potekajo dela vezana na pojasnitev nujnih nepredvidenih del k MOP in SVRK, k čemur bo sledilo urejanje pogodb o sofinanciranju. Glede na projekcije nepredvidenih del bo projekt ostal v okviru že odobrenih sredstev, se pa predvideva nekoliko podaljšan rok izvedbe projekta, ki v tem trenutku še ni določen, in posledično rok črpanja sredstev EU in RS, kar se usklajuje tudi z MOP.

Pripravil:

Jernej MUHIČ I.r.

Komunala Novo mesto d.o.o.