



Mestna občina Novo mesto



Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-98/2008-1800
Datum: 15.09.2009

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

- ZADEVA:** Poročilo o realizaciji projekta Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske - II faza.
- Namen:** Seznanitev s poročilom
- Pravna podlaga:** Statut Mestne občine Novo mesto-UPB-2 (Uradni list RS, št. 96/08)
- Poročevalec:** mag. Jože Kobe
- Obrazložitev:** V prilogi
- Predlog sklepov:**

Sklep I

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznanil s poročilom o realizaciji projekta Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske - II faza.

ŽUPAN

Alojzij Muhič

PRILOGE:

- Poročilo o realizaciji projekta Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske - II faza.



Mestna občina Novo mesto



**Občinska uprava
Oddelek za komunalne zadeve,
krajevne skupnosti in kmetijstvo**

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 229, faks: 07 / 39 39 282
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-98/2008-1800
Datum: 15.09.2009

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: Poročilo o realizaciji projekta Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske – II faza.

1. Uvod

Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju besedila: MO Novo mesto) je že marca 2006 vložila vlogo za pridobitev državnih in evropskih sredstev za izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske – II faza (v nadaljevanju besedila: CeROD II). Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) je zaradi pomanjkanja odobrenih evropskih sredstev na nivoju države, v mesecu juniju 2007 občini vrnilo vlogo za CEROD II, z navodilom, da naj občina pripravi novo vlogo za finančno obdobje 2007-2013.

Nova (nepopolna) vloga za potrditev pomoči je bila na MOP ponovno vložena v juniju 2008. Glede na (neuradne) pripombe MOP-a na vlogo je bila le-ta popravljena in ponovno posredovana na MOP 19.12.2008.

Zaradi različnih razlogov realizacija projekta zamuja za najmanj eno leto, kar pa je za MO Novo mesto in ostale občine udeleženske v projektu, škodljivo z več vidikov in sicer:

- Najkasneje v drugi polovici leta 2009 bi morale občine zagotoviti obdelavo odpadkov do take faze, da bi se količina odloženih odpadkov bistveno znižala, odloženi odpadki pa bi morali vsebovati bistveno manj organskega ogljika, kot jih vsebujejo sedaj odloženi odpadki.
- Ker MBO odpadkov ni zgrajena, se celotna količina nepredelanih odpadkov odlaga na deponijo, kar pomeni bistveno večje zapolnjevanje deponije in posledično zmanjšanje odlagalne oziroma življenjske dobe deponije.
- Izcedne vode iz deponije se odvažajo na čiščenje na CČN Novo mesto, kar pomeni znatni strošek za izvajanje dejavnosti, vpliva na ceno storitve, dodatno obremenjevanje okolja in prometa.
- Z izgradnjo nove CČN Novo mesto, je predviden odvoz blata iz CČN na predelavo in odlaganje na CeROD. Prve količine odpadnega blata se predvidevajo že v sredini leta 2010. Če MBO odpadkov ne bo izgrajena, bo za delovanje CČN Novo mesto to predstavljalo resen logistični problem.

Za zamudo pri realizaciji projekta je bilo verjetno krivo vodenje projekta v preteklosti in nedorečene pristojnosti. S projektom se je v preteklosti namreč ukvarjalo podjetje CeROD d.o.o., ki je v prvi vrsti zadolženo za izvajanje javne službe in ne za vodenje projekta. Ne glede na to, da je nosilec in formalni ter hkrati večinski investitor projekta MO Novo mesto, se je (prejšnje) vodstvo CeROD d.o.o. dogovarjalo in pogajalo z ostalimi občinami in MOP, brez soglasja in usmeritev MO Novo mesto. Posledično temu so bili tudi nedorečeni koncepti, kaj naj bo predmet projekta CeROD II. Vodstvo podjetja je namreč poskušalo ustreči vsem oziroma čim več občinam, ki sodelujejo v projektu. Ostale občine so namreč poskušale v projekt uvrstiti tudi zadeve lokalnega pomena kot so izgradnja občinskih pod centrov za predelavo odpadkov, nabavo kamionov za odvoz smeti, cestne povezave in drugo. Posledično je to pomenilo višanje cene projekta, ki je nazadnje prišlo do te mere, da je cena krepko prerasla vrednost 25 mio EUR, kar pa bi posledično pomenilo - glede na status prijave, veliki projekt in obravnavo vloge na nivoju EU.

Ker gre v primeru CeROD II za pomemben medobčinski projekt, ki bo sofinanciran s strani države in EU, mora biti tudi priprava in izvedba projekta izvedena po natančno določenih postopkih, ki morajo biti ustrezno dokumentirani in arhivirani. MO Novo mesto bo namreč morala hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj petnajst (15) let po zaključku projekta, vsa dokumentacija pa mora biti v vsakem času na razpolago državnim službam in organom EU (računska sodišča, revizijske komisije ...).

Glede na navedeno se je župan MO Novo mesto odločil, da mora pri realizaciji projekta prevzeti aktivno vlogo MO Novo mesto, ki bo koordinirala pripravo projekta in skrbela za dosledno evidentiranje dogodkov v zvezi z realizacijo projekta. Zato je dne 26.01.2009 s sklepom imenoval projektno nadzorni svet za vodenje in spremljanje projekta CeROD II v naslednji sestavi:

1. mag. Jože Kobe, vodja projektne nadzorne svete in vodja projekta,
2. Slavko Janežič, tehnični vodja projekta – CeROD d.o.o.,
3. Nataša Engel, članica - MO Novo mesto,
4. Alojz Turk, član - CeROD d.o.o.,
5. dr. Jani Zore, član - zunanji sodelavec.

Naloga projektne svete je izpeljava postopkov za projektiranje, pripravo vloge za pridobitev državnih in evropskih sredstev, izvedbo, vodenje in spremljanje investicije CeROD II.

Po določbah sklepa mora vodja projektne nadzorne svete Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in ostalim občinskim svetom občin udeleženkam projekta, trimesečno poročati o realizaciji terminskega plana aktivnosti.

2. Predmet projekta CeROD II

V sklopu projekta CeROD II je predvideno:

- izgradnja obrata za mehansko-biološko (v nadaljevanju: MBO) predelavo celotne količine sprejetih odpadkov iz področja, za katerega gospodarsko javno službo predelave in odstranjevanja odpadkov izvaja Javno podjetje CeROD, d.o.o.,
- postavitev strojno/ročne sortirnice za suho frakcijo,
- izgradnja čistilne naprave za čiščenje izcedne in tehnološke vode (v nadaljevanju ČN),
- izgradnja zunanje ureditve območja obrata za MBO odpadkov in ČN,
- izvajanje strokovnega nadzora izvedbe investicije (delo nadzornega inženirja) in
- izvajanje obveščanja javnosti v času gradnje.

2. Poročilo o izvedenih aktivnostih v obdobju od januarja 2009 do septembra 2009

Takoj po imenovanju projektne sveta so pospešeno potekale aktivnosti v zvezi s pripravo vloge za potrditev pomoči. Dne 17.02.2009 je bila na MOP, Direktorat za evropske zadeve in investicije, Sektor za pripravo in vodenje investicij, oddana popravljena in dopolnjena vloga. Sestavni del vloge so bili tudi investicijski program in ISARR obrazec. Vlogo je izdelalo že v preteklosti izbrano podjetje SL-consult iz Ljubljane.

Hkrati z oddajo vloge je bila poslana na Direktorat za okolje – Sektor za celovito presojo vplivov na okolje vloga za potrditev Priloge I za Naturo 2000, katera je sestavni del vloge.

Dne 16.03.2009 smo v zvezi z vlogo od MOP-a prejeli po e-pošti mnenje vodje Sektorja za javne službe varstva okolja. Pripombe v zvezi z vlogo so bile tako vsebinske kot lektorske narave. Dne 23.03.2009 pa smo prejeli drugi skop pripomb MOP-a na vlogo.

Na osnovi pripomb je bila vloga popravljena in v maju 2009 ponovno poslana na MOP.

Dne 3.7.2009 je bil s strani županov občin družbenic podpisan aneks št. 2 k medobčinski pogodbi o obratovanju in izgradnji Regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske. Aneks je podpisalo 14 občin. Izjema je le občina Kostanjevica na Krki, katera v času podpisa aneksa še ni imela sprejeto delitveno bilanco z občino Krško. S aneksom št. 2 se določijo deleži financiranja posameznih občin ter predvidena dinamika financiranja izgradnje CeROD II. Deleži za posamezno občino so enaki poslovnim deležem družbenikov, ki so določeni v 9. členu družbene pogodbe. Pri deležu MO Novo mesto je bil upoštevan sklenjen sporazum o razdelitvi premoženja med novo nastalimi občinami in znaša 52,7 %.

Dne 11.06.2009 smo na sestanku na MOP ponovno usklajevali vlogo. MOP je vztrajal pri svojih pripombah. Poudarek je bil predvsem v tem, da bil prvotni projekt predimenzioniran glede na dejansko stanje in dejanske količine odpadkov v Sloveniji. Vloga je bila ponovno popravljena, popravki pa so zajemali poleg ostalega tudi zmanjšanje vhodnih parametrov glede na navodila MOP.

Dne 25.8.2009 smo na MOP ponovno poslali popravljeno in dopolnjeno Vlogo za potrditev pomoči za projekt Regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza, z naslednjimi prilogami:

- Izjava organa pristojnega za spremljanje in nadzorovanje območij natura,
- Študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi,
- Izvlečki projektov,
- Medobčinska pogodba o medsebojnem sodelovanju pri projektu,
- Povzetek poročila o vplivih na okolje,
- Okoljevarstveno soglasje program,
- Obrazec – Struktura podatkov za načrtovanje.

Po podatkih iz vloge je začetek financiranja projekta in tudi črpanja evropskih in državnih sredstev v letu 2009. Glede na stanje projekta in realno možnost črpanja sredstev ter stanje javnih (državnih) financ, bo v naslednjih proračunih predvidena naslednja dinamika financiranja projekta:

Zaporedna št.	Viri	Dinamika financiranja po letih				
		2010	2011	2012	2013	Skupaj
1	Namenska sredstva EU za kohezijsko politiko-Kohezijski sklad		1.963.872	10.265.801	34.985	12.264.658
2	Integralna sredstva državnega proračuna		957.446	5.004.882	17.056	5.979.384
3	Skupaj evropska in državna sredstva		2.921.318	15.270.683	52.041	18.244.042
4	Občinski viri	600.000	973.772	4.490.228	17.347	6.081.347
4.1	Ostale občine		460.594	2.407.678	8.205	2.876.477
4.2	MO Novo mesto	600.000	513.178	2.082.550	9.142	3.204.870
5	Skupaj projekt	600.000	3.895.090	19.760.911	69.388	24.325.389

Vloga je trenutno v pregledu na MOP. Po zagotovitvi vodje projekta s strani MOP bo vloga pregledana do sredine oktobra 2009. Če na vlogo ne bo pripomb bo posredovana v pregled še na Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju: SVRL).

Glede na obljube pristojnih na MOP in SVRL bo odločba o dodelitvi sredstev izdana še v letu 2009.

mag. Jože Kobe
Odgovorni vodja projekta