



Mestna občina **Novo mesto**

Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 244
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-9/2012
Datum: 14.3.2018

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA
VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE,
NA DAN 10.3.2018**

Namen: Seznanitev s poročilom

Pravna podlaga: Statut Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33, 2. 6. 2016)

Poročevalec: Jernej MUHIČ

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepa:

Sklep I

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s Poročilom o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, na dan 10. 3.2018.

mag. Gregor Macedoni
župan

PRILOGA:

- Poročilo o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, na dan 10.3.2018

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE, NA DAN 10. 03. 2018

Zveza: Predhodno Poročilo o stanju projekta na dan 10. 10. 2017, gradivo obravnavano na seji Občinskega sveta MO NM, dne 19. 10. 2017

1. UVOD

Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo članice in ki presegajo te zahteve«.

Operacija Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske predstavlja ukrepe za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo na območju petih občin, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice.

Na podlagi izdane »Odločitve o podpori št. 6-1-2/HID/0 za operacijo Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, z dne 18. 9. 2015, je bil izdan »Sklep o sofinanciranju operacije Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, št. 5443-5/2007-MOP/135, z dne 14. 3. 2016. Skladno z določili Sklepa je povračilo izdatkov upravičeno, če so ti nastali v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2018.

2. OBSEG IN VREDNOST PROJEKTA

Projekta obsega izgradnjo 39.354 m cevovodov, od tega hidravlična izboljšava cevovodov v dolžini 29.761 m ter novogradnja cevovodov (povezave na obstoječe omrežje) v dolžini 9.395 m. Poleg tega obsega tudi izgradnjo 2 vodarn, 6 vodohranov (3 nove, 2 rekonstrukcije, 1 nadgradnja), 6 prečrpališč (od tega 3 v okviru vodohranov) in 1 črpališča (na vrtini).

Vrednost celotne operacije znaša 22.305.660,13 EUR (z DDV), upravičeni stroški operacije znašajo 17.949.610,98 EUR.

Z izdanim Sklepom o sofinanciranju se je odobril finančni prispevek iz Kohezijskega sklada kot prispevek Evropske unije v višini 12.956.388,19 EUR (85%) in pripadajoča slovenska udeležba kot prispevek Republike Slovenije v višini 2.286.421,45 EUR (15%). Črpanje odobrenih sredstev je možno na osnovi podpisanih štirih pogodb o sofinanciranju, z dne 26. 9. 2016.

Okvirni terminski plan izvajanja aktivnosti:

- Izvedba gradenj
 - gradnja vodarn zaključek 05/2017 - zaključeno
 - gradnja cevovodov in vodohranov zaključek 03/2018
- Inženirske storitve z gradbenim nadzorom zaključek 04/2019
- Storitve obveščanja javnosti zaključek 04/2018
- Zaključek celotnega projekta zaključek 04/2019
- Zaključek obdobja poročanj zaključek 04/2024

3. GRADNJA VODARN (JEZERO IN STOPIČE)

Vodarna Jezero

Objekt je končan in v obratovanju, trenutno je v teku eno letni rok za odpravo napak, ki poteče 20.5.2018.

Vodarna Stopiče

Objekt je končan in v obratovanju, trenutno je v teku eno letni rok za odpravo napak, ki poteče 20.5.2018.

4. GRADNJA CEVOVODOV IN VODOHRANOV

Pogodba se izvaja po FIDIC rdeči knjigi. Izvajalec je bil uveden v delo dne 22.7.2016.

Na osnovi predloženih 18 zahtevkov za spremembe, ki imajo za posledico povečanje pogodbenega zneska, so bili zaključeni postopki določitve cen, skladno z določili ZJN-3, ki jih je vodi inženir, na osnovi katerih je bil k pogodbi za gradnjo sklenjen aneks št. 4 za povečanje pogodbene vrednosti v znesku 1.587.034,18 EUR, brez DDV, na nov skupni znesek 13.011.473,41 EUR, brez DDV.

Gradnja poteka na vseh dvanajstih objektih.

5. INŽENIRSKÉ STORITVE IN IZVAJANJE GRADBENEGA NADZORA

Izvajalec inženirskih storitev, storitev gradbenega nadzora ter storitev koordinatorja zdravja in varstva pri delu, tekoče opravlja svoje naloge.

6. STORITVE OBVEŠČANJA JAVNOSTI

Izvajalec storitev obveščanja javnosti tekoče opravlja svoje naloge.

Do datuma poročanja so bila izvedena naslednja dela:

- pripravljenih, izdanih in izdanih a in izdaja 20.200 zloženok,
- vzdrževanje spletne strani, www.vode-dolenjske.si,
- izdelanih in postavljenih 12 gradbiščnih tabel
- pripravljenih in objavljenih 6 časopisnih člankov,
- pripravljenih in objavljenih 6 radijskih oddaj,
- pripravljenih in objavljenih 6 televizijska oddaja

7. FINANČNA REALIZACIJA PROJEKTA

Gradnja vodarn je bila, na osnovi izdanih 14 začasnih situacij, izdanega potrdila o plačilu prve polovice zadržanih sredstev, dostavljene garancije za drugi del zadržanih sredstev ter izdanega potrdila o plačilu druge polovice zadržanih sredstev, izvajalcu plačana v celotnem znesku 5.140.091,59 EUR, brez DDV.

Do obdobja poročanja so bili podani 3 zahtevki za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje vodarn v skupnem znesku 3.287.328,48,48 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 22. 11. 2016 in znesek ZZI 2, 31. 1. 2017.

Do obdobja poročanja je bilo s strani izvajalca za gradnjo cevovodov in vodohranov izdanih 14 začasnih situacij v skupnem znesku 8.328.627,75 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

Do obdobja poročanja sta bila podana 2 zahtevki za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje cevovodov in vodohranov, v skupnem znesku 4.242.694,00 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 9. 8. 2017 ter znesek ZZI 2, dne 9.11.2017.

Do obdobja poročanja je bilo s strani inženirja izdanih 13 začasnih situacij v skupnem znesku 179.350,09 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

Do obdobja poročanja so bili podani 4 zahtevki za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje inženirskih storitev v skupnem znesku 138.100,96 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 20. 12. 2016, znesek ZZI 2, 31. 1. 2017, znesek ZZI 3, dne 7. 8. 2017. in znesek ZZI 4, dne 9. 11.2017.

Do obdobja poročanja je bilo s strani svetovalca za izvajanje storitev obveščanja javnosti izdanih 5 začasnih situacij v skupnem znesku 23.661,00 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

Do obdobja poročanja so bili podani 4 zahtevki za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje storitev obveščanja javnosti v skupnem znesku 18.831,86 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 20. 12. 2016, znesek ZZI 2, 20. 12. 2016, znesek ZZI 3, dne 27. 1. 2017. in znesek ZZI 4, dne 27. 1. 2017.

8. ZAKLJUČEK

Na osnovi, dne 13.11.2017, oddane vloge za spremembo odločitve o podpori, ter, dne 6.2.2018, dostavljenega dodatnega pojasnila k predlogu za spremembe odločitve o podpori, smo, dne 26.2.2017, prejeli spremembo odločitve o podpori, ki zajema podaljšanje roka upravičenosti sofinanciranja do 31.12.2018, ter poziv k dodatnim utemeljitvam nujnih nepredvidenih del, katere bodo pripravljene do 19.3.2018, na osnovi katerih se pričakuje, da bodo ta dela potrjena kot upravičena do sofinanciranja.

Pripravil:

Jernej MUHIČ I.r.

Komunala Novo mesto d.o.o.