

Novo mesto, 21.1.2019

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000 NOVO MESTO

Zadeva: Poslovno poročilo o delu Krajevne skupnosti Drska za leto 2018 in plan dela za leto 2019

1. Letni cilji

Cilji na področju poslovanja s sredstvi so skrbno in gospodarno upravljanje tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov. Temeljijo na načelih varčnega in gospodarnega upravljanja s razpoložljivimi sredstvi, katera so opredeljena v zakonu o javnih financah. Spremljanje poslovanja krajevne skupnosti se je vršilo skozi mesečna poročila, ki smo jih posredovali Mestni občini Novo mesto in na koncu skozi zaključni račun KS.

Krajevna skupnost Drska je v letu 2018 v svojem programu dela imela naslednje aktivnosti in projekte :

- **Projekti, s katerimi smo kandidirali na razpis MO N.m. za sofinanciranje v višini 70 %:**
 - a) Postavitev informativne table za zgodovinsko-rekreativno pot Novo mesto v žici pri bunkerju na Drski
 - b) Ureditev starega kopališča v Irči vasi in nadaljevanje urejanja peš poti ob Krki
 - c) Ureditev pasjega parka v KS Drska
 - d) Postavitev gibalnih orodij na prostem v Športnem parku Portoval
 - e) Napeljava elektrike na balinišče in v leseno uto na igrišču na Cesarjevi ulici
 - f) Pridobitev večnamenskega prostora za druženje in rekreacijo krajanov KS Drska
 - g) Krajevni praznik
 - a) Program druženja in tekmovanj na reki Krki, skupaj s ŠD

PROJEKTI	MO	KS	Donatorji	SKUPAJ
1. Napeljava elektrike na športno igrišče na Cesarjevi ulici				0,00
2. Ureditev starega kopališča v Irči vasi in nadaljevanje urejanja pešpoti v Portoval	4.456,20	1.909,80		6.366,00
3. Postavitev informativne table pri bunkerju	262,55	112,52		375,07
4. Ureditev pasjega parka				0,00
5. Postavitev gibalnih orodij na prostem pri Tušu				0,00
6. Javna razsvetljava na Drski	7.000,00	2.992,78		9.992,78
7. Pridobitev večnamenskega prostora za druženje in rekreacijo	1.050,42	450,18		1.500,60
8. IP za ureditev ceste na Drski II (od Šegove ulice do Topliške ceste)	5.636,40	2.415,60		8.052,00
9. Adaptacija stopnic pri blokih Ul. Slavka Gruma 78 in 80	591,50	256,20		847,70
10. Novoletna okrasitev, nakup zastav in čiščenje kamnitih skulptur	5.096,56	1.764,67	600,00	7.461,23
SKUPAJ	24.093,63	9.901,75	600,00	34.595,38

Od planiranih projektov, niso bili izvedeni trije projekti in sicer:

- Napeljava elektrike na balinišče na športnem igrišču na Cesarjevi ulici. MO Novo mesto še ni pridobila novo projektno dokumentacijo in pridobila soglasij za izvedbo. Napeljave elektrike bi se izvedla ob adaptaciji športnega igrišča.
- Ureditev pasjega parka ni bila realizirana, ker še nismo uspeli pridobiti ustreznega zemljišča. Realizacijo projekta smo prestavili v leto 2019.
- Postavitev gibalnih orodij na prostem pri TUŠu v Portovalu je bil planiran skupni projekt več krajevnih skupnosti. Vodenje projekta je prevzela KS Majde Šilc. Realizacijo projekta smo prestavili v leto 2019.

Sredstva, ki so bila planirana za izvedbo teh projektov smo prerazporedili na druge projekte in sicer:

- Javna razsvetljava na Drski od hiše št. 23 do 62.
- Idejni projekt za ureditev ceste na Drski od Šegove ulice do Topliške ceste
- Adaptacija stopnic pred blokom Slavka Gruma 78 in 80
- Novoletna okrasitev ulic KS, nakup slovenskih zastav in zastav KS ter čiščenje kamnitih skulptur.

• **Iz sredstev za vzdrževanje cest in komunalno infrastrukturo smo planirali:**

- Dokončanje projekta prestativte kapelice na Westrovi ulici in prenova cestišča in pločnikov. Ta projekt ni bil izveden in je planiran za leto 2019.
- Napeljava javne razsvetljave na Drski od št. 35 – št. 24 in št. 23 – št. 62 ter ureditev in preplastitev ulice. Projekt je realizirala KS Drska.
- Napeljava javne razsvetljave na križišču Šegove in Cesarjeve ulice. S strani MO Novo mesto je bila izvedena zamenjava luči v križišču z dvema svetilkama in postavljeni sta bili dodatni svetilki na Šegovi ulici.
- Namestitev novih klopi in košev za odpadke med bloki na Ulici Slavka Gruma od št. 52 – 88. Stanje smo si ogledali s predstavniki MO Novo mesto in ugotovili, da je namestitev novih klopi problematična, ker jih nekateri stanovalci ne odobravajo. Dogovorjeno je bilo, da se počaka dokler ne bodo lastniško urejena zemljišča ob blokih.
- Popravilo udrtih kanalizacijskih jaškov po ulicah KS Drska. Nekaj najbolj kritičnih točk je bilo odpravljenih, preplastitev vseh ulic pa bo v planu za naslednja leta.

• **Investicijski projekti:**

- a) Julijin park
- b) Izgradnja ceste in komunalne infrastrukture za hiše Pod Šipčevim hribom
- c) Začetek nadaljevanja gradnje Šmihelske ceste
- d) Izdelava PGD dokumentacije in izgradnja oz. prenova ceste in komunalne infrastrukture na Drski
- e) Brv čez reko Krko v Irči vasi
- f) Izgradnja pločnikov na Topliški cesti do Srebrnič
- g) Sodelovanje z MO pri projektu oživitve reke Krke in Portovala
- h) Prenova otroškega igrišča na Cesarjevi ulici
- i) Ureditev lastništva med MO in lastniki stanovanj v stanovanjskih blokih
- j) Priprava projektov za razširitev parkirišč med stanovanjskimi bloki

Od navedenih projektov so v fazi realizacije projekti:

- Izgradnja oz. prenova ceste in komunalne infrastrukture na Drski,
- Izgradnja pločnikov in kolesarskih poti do Srebrnič in
- Pridobivanje zemljišč v Portovalu za ureditev sprehajalnih poti.

Ostale dejavnosti:

- Sodelovanje s Športnim društvom KS Drska in vzpodbujanje množične rekreacije
- Sodelovanje z Rdečim križem in Osnovno šolo Drska
- Organizacija praznovanja krajevnega praznika
- Sodelovanje z ostalimi KS v MO Novo mesto pri organizaciji športnih iger KS
- Pomoč različnim društvom in humanitarnim organizacijam pri njihovem delovanju
- Novoletna okrasitev ulic KS v sodelovanju z OŠ Drska
- Umiritev prometa na Volčičevi ulici
- Sprejemali smo pritožbe in pobude krajanov, ki smo jih naslavljali na pristojne na MO. Nekatere so bile realizirane, na nekatere, pa kljub večkratnim urgencam, nismo prejeli odgovora.

2. Prihodki in odhodki KS Drska

Krajevna skupnost je za svoje delovanje v letu 2018 mesečno prejemala sredstva iz občinskega proračuna (770,63 € na mesec) in sredstva za redno delovanje (za izvajanje projektov) v višini 9.247,56€ in 2.844,00 € za vzdrževanje in košnjo otroških igrišč.

Stanje finančnih sredstev na TRR na dan 31.12.2017 je bilo **4.477,78 €.**

Stanje finančnih sredstev na TRR na dan 31.12.2018 je bilo **13.719,91 €.**

PRIHODKI	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Ind. Plan/real.
Najemnine od poslovnih prostorov	180,00	180,00	120,00	66,67
Sredstva za redno delovanje	7.706,03	9.247,56	10.018,19	108,33
Prihodki za košnjo športnih igrišč	2.510,58	3.327,90	2.844,00	85,46
MO - redno delovanje - projekti	9.247,56	9.247,56	9.246,83	99,99
MO- praznik KS	500,00	1.000,00	250,00	25,00
Ostalo	76,19			
SKUPAJ	20.220,36	23.003,02	22.479,02	97,72
MO- pričakovana sredstva MO za projekte	16.027,91	27.100,00	24.093,63	88,91
		50.103,02	46.572,65	92,95
ODHODKI	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Ind. Plan/real.
Pisarniški in splošni material in storitve	203,45	200,00	41,27	20,64
Provizija			2,59	
Energija, voda, komunalne storitve, vzdrževanje	254,27	280,00	274,64	98,09
Tekoče vzdrževanje prostorov - MO	552,63	600,00	592,21	98,70
Najemnine in zakupnine telovadnica OŠ	2.487,99	2.000,00	1.089,53	54,48
Novoletna okrasitev	383,49	500,00	400,00	80,00
Reprezentanca	562,60	500,00	226,55	45,31
Mediji	1.085,80	500,00		0,00
Cvetje	16,90	50,00		0,00
Športno društvo Drska	1.520,00	1.000,00	1.000,00	100,00
RK - srečanje s starostniki	1.341,38	1.300,00	1.408,98	108,38
Donacije društvom	790,00	800,00	1.100,00	137,50
Gasilci	915,00	500,00	500,00	100,00
Športne igre KS	299,99	500,00	693,00	138,60
Praznik KS	843,00	2.500,00	1.730,13	69,21
Zastave	297,68	300,00		0,00
Sofinanciranje prehrane socialno ogroženim		300,00	502,51	167,50
Drugi operativni odhodki	63,54		39,92	
SKUPAJ	11.554,18	11.830,00	9.601,33	81,16
Investicijski odhodki projekti	16.072,91	9.247,56	623,64	6,74
MO- sredstva za projekte	16.027,91	26.175,34	24.093,63	92,05
Trata - košnja igrišč	3.148,89	3.327,90	3.011,92	90,51
SKUPAJ VSI ODHODKI	46.803,89	50.580,80	37.330,52	73,80
STANJE ŽR 31.12.	4.477,78	4.477,78	13.719,91	306,40
Odporno neplačano iz leta 2018			7.368,81	
Prenos v leto 2019			6.351,10	

3. Ocena uspeha pri doseganju ciljev

3.1. Projekt »UREDITEV STAREGA KOPALIŠČA V IRČI VASI IN NADALJEVANJE UREJANJA PEŠPOTI OB KRKI«

V okviru urejanja obrežja reke Krke je KS Drska planirala urediti področje starega vaškega kopališča v Irči vasi in del sprehajalne poti v Portoval, kjer bodo nameščene kamnite skulpture.

Društvo likovnih ustvarjalcev v kamnu SKULPTE Novo mesto in KS Drska sta v letu 2018 pripravila likovno kolonijo z naslovom POVODNI MOŽ NA KRKI.

Izdelali so 3- tonsko skulpturo Povodnega moža na Krki in 2 klopi s sedali z lesenimi tramovi, z naslonjali - kamnitimi skulpturami z nekaterimi vrstami vodnih živali ter podstavek - mizo, na kateri bo skulptura žabe iz pravljice. Celotni projekt je osnovan na pravljичni zgodbi. Podlaga je knjiga z zgodbami o slovenskih vodah z naslovom "Čar vode v slovenskem ljudskem izročilu" in povodnih možeh v teh vodah, vključno z reko Krko, o katerem se omenja zgodbo prav s predela Krke v Irči vasi, kjer bo projekt postavljen. Za izvedbo našega projekta so uporabili dogajanje v pravljici o Povodnem možu na Krki, ki jo je napisal Rudi Škof.

Do sedaj je realizirano ca. 80 % projekta. Zaradi časovnega zamika pri pridobitvi lastništva parcele in možnosti postavitve na odobreni lokaciji nad pristaniščem v Irči vasi, bomo projekt dokončali v letu 2019.

TERMIN IZVAJANJA: sreda 23. maj do sobote 26. maj 2018 ter še nekaj dni v mesecu septembru.

LOKACIJA: v Zagradu, postavitve skulptur pa bo nad pristaniščem v Irči vasi, predvidoma od maja do junija 2019.

FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA (VIRI)

VIRI SOFINANCIRANJA PROJEKTA	Planiran znesek EUR	Delež (%)	Realiziran znesek EUR
Pričakovana sredstva Mestne občine Novo mesto (do 70%)	5.800,00	70	4.456,20
Lastna sredstva	1.500,00	18	1.909,80
Drugi viri			
Sponzorji in donatorji	1.000,00	12	
Ostalo			
SKUPAJ VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA:	8.300,00	100	6.366,00

DRSKA

krajevna skupnost

Slike:



3.2. Projekt »POSTAVITEV INFORMATIVNE TABLE ZA ZGODOVINSKO-REKREATIVNO POT NOVO MESTO V ŽICI PRI BUNKERJU NA DRSKI«

Na območju spomenika bunkerja s topom na Drski smo pred letom dni uredili sprehajalno pešpot. Urejena sprehajalna površina poteka v neposredni bližini bunkerja, ki je zaščiten kulturni spomenik, obenem pa ob bunkerju poteka tudi zgodovinsko-rekreativna in tudi turistična pešpot Novo mesto v žici. Ob trasi te poti v bližini bunkerja smo postavili informativno tablo s podatki o poteku poti Novo mesto v žici in s podatki o zgodovini Novega mesta v času NOB. Informativna tabla je zanimiva tako za krajanke, kot tudi za obiskovalce in turiste v MO Novo mesto.

FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA (VIRI)

VIRI SOFINANCIRANJA PROJEKTA	Planiran znesek (EUR)	Delež (%)	Realiziran znesek EUR
Pričakovana sredstva Mestne občine Novo mesto (do 70%)	1.400,00	70%	262,55
Lastna sredstva	600,00	30%	112,52
Drugi viri			
Sponzorji in donatorji			
Ostalo			
SKUPAJ VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA:	2.000,00	100%	375,07

Na podlagi zbiranja ponudb sta bila kot najugodnejša izvajalca izbrana:

- Mizarstvo Pirc Janez s.p. Novo mesto za postavitve table
- Gvido napisi d.o.o. Novo mesto za izdelavo table.

Projekt je bil realiziran junija 2018.



3.3. Projekt »UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE NA ULICI DRSKA OD HIŠNIH ŠTEVILK 23 DO 62«

Ulica Drska je najstarejši predel naše KS z najslabše urejeno cesto in vso komunalno infrastrukturo. Še posebej slabo oz. pomanjkljivo je bila urejena javna razsvetljava, ki na cesti od hiše št. 23 do 62 ni bila nikoli izvedena.

FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA (VIRI)

VIRI SOFINANCIRANJA PROJEKTA	Znesek EUR	Delež (%)	Realiziran znesek EUR
Pričakovana sredstva Mestne občine Novo mesto (do 70%)	7.000,00	70	7.000,00
Lastna sredstva	3.000,00	30	2.992,78

Drugi viri			
Sponzorji in donatorji			
Ostalo			
SKUPAJ VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA:	10.000,00	100	9.992,78

Na podlagi izvedenega javnega razpisa je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje **ELEKTRO GREGORIČ** proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Zabrdje 26, 8233 Mirna, ki je dela izvedlo do konca novembra 2018.

Slika:



3.4. Projekt »PRIDOBITEV VEČNAMENSKEGA PROSTORA ZA DRUŽENJE IN REKREACIJO KRAJANOV KS DRSKA«

KS Drska s skoraj 6.000 prebivalci nujno potrebuje prostore za kulturno, društveno in športno dejavnost. Pokazalo se je, da je v KS del kurilnice (bivši prostor za deponijo premoga) že več let neuporaben, z adaptacijo pa bi bilo možno pridobiti primeren objekt za zadovoljitev izkazanih potreb krajanov.

V letu 2018 je bil tako izdelan projekt IDZ, v letu 2019 pa bo potrebno pridobiti pravico graditi in izdelati PGD dokumentacijo.

VIRI SOFINANCIRANJA PROJEKTA	Znesek (EUR)	Delež (%)
Pričakovana sredstva Mestne občine Novo mesto (do 70%)	1.050,42	70
Lastna sredstva	450,18	30
Drugi viri		
Sponzorji in donatorji		
Ostalo		
SKUPAJ VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA:	1.500,60	100

Na podlagi zbiranja ponudb je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje SPINA d.o.o. Novo mesto, ki je projekt IDZ izdelalo v mesecu decembru 2018.



3.5. Projekt » IDZ ZA UREDITEV CESTE NA DRSKI II«

Ulica Drska je najstarejši predel naše KS z najslabše urejeno cesto in vso komunalno infrastrukturo, zato je bilo potrebno izdelati projektno dokumentacijo IDZ za ureditev cest na Drski v Novem mestu, glede na priloženo situacijo. Skupna dolžina znaša cca 550 m in vključuje tudi ureditev več križišč. Idejne zasnove zajemajo ureditev cest, peš oz. kolesarskih površin, ureditev komunalnih vodov in cestne razsvetljave. V sklopu IDZ se pridobijo projektni pogoji in upošteva obstoječa projektna dokumentacije na tem območju.



FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA (VIRI)

VIRI SOFINANCIRANJA PROJEKTA	Planirani znesek EUR	Delež (%)	Realiziran znesek EUR
Pričakovana sredstva Mestne občine Novo mesto (do 70%)	5.636,40	70	5.636,40
Lastna sredstva	2.415,60	30	2.415,60
Drugi viri			
Sponzorji in donatorji			

Ostalo			
SKUPAJ VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA:	8.052,00	100	8.052,00

Na podlagi izvedenega javnega razpisa je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje GPI d.o.o., Novo mesto, ki je dela izvršilo decembra 2018.

3.6. Projekt »ADAPTACIJA ZUNANJIH STOPNIC PRED BLOKOM ULICA SLAVKA GRUMA 78 IN 80«

Stopnice pred blokom Ulica Slavka Gruma 78 in 80 so bile povsem uničene. Po teh stopnicah vsakodnevno hodijo stanovalci omenjenih vhodov in tudi šolarji, ki hodijo na OŠ Drska, saj je mimo blokov bližnjica. Stopnice so bile nevarne in neprimerne za vsakodnevno uporabo.

FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA (VIRI)

VIRI SOFINANCIRANJA PROJEKTA	Planiran znesek (EUR)	Delež (%)	Realiziran znesek EUR
Pričakovana sredstva Mestne občine Novo mesto (do 70%)	592,0	70	591,50
Lastna sredstva	253,0	30	256,20
Drugi viri			
Sponzorji in donatorji			
Ostalo			
SKUPAJ VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA:	845,00	100	845,00

Na podlagi zbiranja ponudb je bil kot najugodnejši ponudnik izbran Slavko Tratnik, gradbena mehanizacija s.p. Novo mesto.

Slike: stanje stopnic pred adaptacijo



Stanje po adaptaciji:



3.7. Projekt »NOVOLETNA OKRASITEV ULIC V KS DRSKA«

V KS Drska smo se odločili, da bomo ulice naše KS v prednovoletnem času okrasili z lučkami, zastavami in tablicami, ki jih bodo ustvarili šolarji OŠ Drska.

Projekt je bil razdeljen na zbiranje ponudb:

- Za dobavo lučk, montažo in demontažo lučk na smreko – izbran je bil ponudnik Elektromehanika Branko Gregorič s.p.
- Za dobavo slovenskih zastav in zastav KS Drska – izbran je bil ponudnik Kolorado d.o.o. Teharje in
- Za postavitev in demontažo tabel na luči – izbran je bil ponudnik PGD Šmihel

FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA (VIRI)

VIRI SOFINANCIRANJA PROJEKTA	Planirani znesek (EUR)	Delež (%)	Realizirani znesek
Pričakovana sredstva Mestne občine Novo mesto (do 70%)	5.200,00	70	5.096,63
Lastna sredstva	2.260,00	30	1.776,67
Drugi viri			
Sponzorji in donatorji			520,93
Ostalo			
SKUPAJ VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA:	7.460,00	100	7.382,23

Projekt je bil izveden v mesecu novembru 2018.



3.8. OSTALE DEJAVNOSTI:

Iz lastnih sredstev je v letu 2017 KS Drska financirala tudi izdelavo projektne dokumentacije IDZ za rekonstrukcijo ceste in komunalnih vodov na Drski od Gostilne Jakše do železniške proge. Investicijo je prevzela Mestna občina Novo mesto, izvajalec CGP d.o.o. Novo mesto pa je z deli pričel v mesecu septembru 2018. Projekt bo zaključen v letu 2019.

Z donacijami smo podpirali aktivna društva v krajevni skupnosti: športno društvo, OORK in druga humanitarna in dobrodela društva.

Sodelovali smo s Krajevnim odborom Rdečega križa Drska pri organizaciji letnega srečanja starejših krajanov in obiskovali smo krajanke, ki so dosegli visok, okrogel življenjski jubilej.

Z Mestno občino Novo mesto smo sodelovali pri dogovarjanju za odkup zemljišč v Portovalu.

Organizirali smo čistilno akcijo krajanov v mesecu aprilu in septembru.



Športno društvo Drska je bilo tudi v letu 2018 zelo aktivno in dejavno. V letu 2018 je KS Drska sodelovala pri ŠI KS, ki jih je organizirala KS Prečna. ŠD Drska je pod pokroviteljstvom KS Drska organiziralo tradicionalni košarkarski turnir in smučarski izlet.

Tudi v letu 2018 je bilo sodelovanje s ŠC in z OŠ Drska lepo in uspešno. Skupaj smo organizirali prireditev ob kulturnem prazniku, sodelovali smo v projektu »Rastoča knjiga« in v mesecu decembru organizirali okrasitev KS Drska.

Ob krajevnem prazniku smo organizirali srečanje krajanov v čolnarni v Irči vasi.

Bili smo v kontaktu z našim rajonskim policistom. Tudi v tem letu ni bilo zaznati večjih izgedov.

Odzivali smo se na predloge in pobude krajanov pri urejanju naše soseske in njihovih težav ter komunikacijo z občino.

Ocenjujemo, da smo sredstva, ki so nam bila na voljo, tudi v letu 2018 porabili gospodarno in učinkovito. Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se proračunska sredstva porabljala namensko in v skladu z načrtanim finančnim planom.

4. PROGRAM DELA ZA LETO 2019

V letu 2019 bomo nadaljevali delo na vseh, že začelih projektih in novih, ki smo jih načrtali v našem planu do konca leta 2019.

- **Projekti, s katerimi bomo kandidirali na razpis MO N.m. za sofinanciranje v višini 70 %:**
 - a) Večnamenski prostor ob kotlovnici na Ulici Slavka Gruma
 - b) Ureditev otroškega igrišča z baliniščem na Cesarjevi ulici
 - c) Irča vas – ureditev uvoza na parc. št. 1104/4 k.o. Šmihel pri Novem mestu
 - d) Srebrniče – ureditev obrežja Krke
 - e) Ureditev pasjega parka v KS Drska
 - f) Postavitev gibalnih orodij na prostem v Športnem parku Portoval
 - g) Krajevni praznik
- **Iz sredstev za vzdrževanje cest in komunalne infrastrukture:**
 - a) Popravilo udrtino na pešpoti od bloka na Ulici Slavka Gruma 9 do bloka na Šegovi 10.
 - b) Javna razsvetljava Šegove ulice, ki vodi na Volčičevo ulico
 - c) Zamenjava žarnic na javni razsvetljavi bred bloki Ulica Slavka Gruma 34 - 52.
 - d) Preplastitev cest in ulic:
 - Šegova ulica - 400 m
 - Cesarjeva ulica - 240 m
 - Volčičeva ulica – 315 m
 - Ulica Mirana Jarca – 100 m
 - Drska od št. 24 – 40 – 550 m
 - Brod 46 – 30 v sklopu ureditve meteorne kanalizacije za novo naselje.
- **Investicijski projekti:**
 - a) Izgradnja ceste in komunalne infrastrukture za hiše Pod Šipčevim hribom
 - b) Prenova Westrove ceste – I. faza (železniški prehod – križišče z Volčičevo ulico)
 - c) Začetek nadaljevanja gradnje Šmihelske ceste
 - d) Izdelava PGD dokumentacije za prenovo ceste in komunalne infrastrukture na Drski II
 - e) Brv čez reko Krko v Irči vasi
 - f) Dokončanje gradnje pločnika in kolesarske poti na Topliški cesti do Srebrnič in izvedba umiritve prometa v Srebrničah
 - g) Sodelovanje z MO pri projektu oživitve reke Krke in Portovala
 - h) Prenova otroškega igrišča na Cesarjevi ulici
 - i) Ureditev lastništva med MO in lastniki stanovanj v stanovanjskih blokih
 - j) Priprava projektov za razširitev parkirišč med stanovanjskimi bloki

k) Julijin park

PRIHODKI	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks
Najemnine od poslovnih prostorov	120,00	60,00	50,00
Sredstva za redno delovanje	10.018,19	9.246,83	92,30
Prihodki za košnjo športnih igrišč	2.844,00	2.844,00	100,00
MO - redno delovanje - projekti	9.246,83	9.246,83	100,00
MO- praznik KS	250,00	500,00	200,00
Ostalo			
SKUPAJ	22.479,02	21.897,66	97,41
MO- pričakovana sredstva MO za projekte	24.093,63	44.300,00	183,87
	46.572,65	66.197,66	142,14
ODHODKI	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks
Pisarniški in splošni material in storitve	41,27	100,00	242,31
Provizija	2,59	3,00	115,83
Energija, voda, komunalne storitve, vzdrževanje	274,64	300,00	109,23
Tekoče vzdrževanje prostorov - MO	592,21	600,00	101,32
Najemnine in zakupnine telovadnica OŠ	1.089,53	1.200,00	110,14
Novoletna okrasitev	400,00	500,00	125,00
Reprezentanca	226,55	500,00	220,70
Mediji		500,00	
Cvetje		100,00	
Športno društvo Drska	1.000,00	1.000,00	100,00
RK - srečanje s starostniki	1.408,98	1.500,00	106,46
Donacije društvom	1.100,00	1.000,00	90,91
Gasilci	500,00	500,00	100,00
Športne igre KS	693,00	1.000,00	144,30
Praznik KS	1.730,13	1.000,00	57,80
Zastave		0,00	
Sofinanciranje prehrane socialno ogroženim	502,51	700,00	139,30
Drugi operativni odhodki	39,92	100,00	250,50
SKUPAJ	9.601,33	10.603,00	110,43
Investicijski odhodki projekti	7.992,45	9.246,83	115,69
MO- pričakovana sredstva MO za projekte	24.093,63	44.300,00	183,87
Košnja in vzdrževanje igrišč	3.011,92	2.844,00	94,42
Odprte obveznosti iz leta 2018		0,00	
SKUPAJ VSI ODHODKI	44.699,33	66.993,83	149,88
STANJE ŽR 31.12.	13.719,91	5.554,93	40,49



Predsednica sveta KS Drska:
Mira RETELJ