



Številka: 4116-1/2016
Datum: 12. 10. 2016

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: **IZVAJANJE PRORAČUNA 2016, STANJE INVESTICIJ - GRADNJA NA DAN 12. 10. 2016**

Zveza: PREDHODNO POROČILO NA DAN 12. 7. 2016

Skladno s sklepom na 13. seji Odbora za davčno politiko, proračun in finance z dne 23. 5. 2016 ter ustno zahtevo na 13. skupni seji Odbora za okolje in prostor in Odbora za komunalo in promet z dne 24. 5. 2016, podajamo tabelarični pregled projektov, katerih gradnje so v teku oz. se predvideva pričetek v letu 2016. V tabelah so zajeti pogodbena vrednost z izvajalcem (ne vključuje stroške storitev gradbenega nadzora in varstva pri delu) in pogodbeni roki pričetka in zaključka projektov oz. investicij.

Tabela 1: Pregled investicij, katerih gradnja se je pričela v letu 2015 in nadaljevala v letu 2016

Naziv investicije	Vrednost gradnje (EUR)	Pričetek pogodbe	Zaključek pogodbe
OŠ Šmihel – obnova strehe	102.010,79 (plačilo 2016)	21. 11. 2015	23. 12. 2015
Mali Slatnik, prizidek vrtca Najdihojca	114.499,44	21. 7. 2015	15. 3. 2016
Prenova JR Petelinjek	39.633,29	10. 12. 2016	15. 6. 2016
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske – vodarni	4.682.089,18	28. 9. 2015 – uvedba izvajalca v delo	19. 9. 2016 – začetek poskusnega obratovanja
Kanalizacija Drejčeto va pot (Ureditev GJI Ravnikarjeva ulica)	200.613,84	2. 10. 2015	30. 6. 2016
Povečanje zmogljivosti ČN Otočec	645.817,78	5. 10. 2015	1. 9. 2016
Ureditev GJI za območje UN Zdravstveni kompleks – 1. faza	166.416,83 (MONM 146.705,51)	14. 10. 2015	25. 4. 2016 (up. dov.)
Obnova Kandijska cesta	543.330,67 (MONM 269.320,76)	22. 10. 2015	25. 4. 2016 (up. dov.)

Tabela 2: Pregled investicij, katerih gradnja se je pričela v letu 2016 (s sivino so označene nove pogodbe, podpisane v obdobju od zadnjega poročanja dne 12. 7. 2016)

Naziv investicije	Vrednost gradnje (EUR)	Pričetek pogodbe	Zaključek pogodbe
Seidlova cesta – obnova strehe	102.010,79	4. 1. 2016	20. 3. 2016
Seidlova cesta – obnova fasade	47.634,13	15. 3. 2016	10. 5. 2016
OŠ Center, podružnica Mali Slatnik – obnova strehe	47.226,03	1. 7. 2016	10. 8. 2016
OŠ Center – menjava oken	48.784,14	1. 7. 2016	17. 7. 2016
Energetska sanacija dvorane Marof	358.883,59	6. 6. 2016	15. 8. 2016
Prestavitev plinovoda Veleđrom	75.559,60	21. 3. 2016	29. 6. 2016

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske – cevovodi	11.424.439,23	uvedba v delo predvidoma v mesecu juliju	450 dni po uvedbi izvajalca v delo
Velike Brusnice - Prestavitev zakristije	52.483,75	15. 7. 2016	15. 11. 2016
Most Smrečnikova	877.252,78	7. 7. 2016	7. 2. 2017
Kanalizacija Trdinova	70.000,00	1. 7. 2016	30. 7. 2016
Obnova kanalizacije Marjana Kozina	24.852,00	10. 7. 2016	30. 7. 2016
Izgradnja skladišča športne dvorane Marof	46.848,00	1. 9. 2016	28. 10. 2016
Umetna trava Portoval	261.176,65	29.8.2016	4.10.2016
Narodni dom – obnova strehe	70.422,90	75 dni od uvedbe v delo	
Novogradnja vrtca Bršljin	1.008.696,00	270 dni od uvedbe v delo	

Tabela 3: Pregled investicij, katerih postopki javnih naročil so v teku ali v pripravi in je predviden pričetek gradnje v letu 2016 oz. v letu 2017

Naziv investicije	Stanje
Kanalizacija in vodovod Šentjošt	JN V TEKU
Kanalizacija in vodovod Potov vrh	JN V TEKU
Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti	JN V TEKU
Pločnik in JR Kamence – 1. faza	V TEKU PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto po modelu JZP	JN V TEKU
Energetska sanacija objektov VVE Metka, VVE Pedenjped in OŠ Mali Slatnik	JN OBJAVLJENO
Ureditev vadbenih površin Portoval	V PRIPRAVI JE PONOVI TEV RAZPISA

S spoštovanjem

Pripravila:
Alenka MUHIČ,
koordinatorka za razvoj in investicije

Gregor MACEDONI,
ŽUPAN

Poslano:
- naslovníku
- zbirka dok. gradiva