

TEHNIČNI OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

I. PREDHODNA GRADBENA DELA ZA POSTAVITEV SANITARIJ

Za ureditev območja Konjeniškega centra Češča vas bodo za potrebe projekta »Podkev za srečo« izvedene naslednje ureditve:

- ureditev temeljev za postavitev predfabriciranih modularnih toaletnih prostorov,
- ureditev dostopne klančine za obiskovalce in invalide,
- ureditev vplivnega območja postavitve sanitarij in
- izvedba priklopov na infrastrukturne vode (vodovod, kanalizacija in elektrika).

Pri postavljanju sanitarij se upošteva, da se izvede priklop neposredno na vod fekalne kanalizacije. Razdalja med priključkom na sanitarije in priključkom na vod fekalne kanalizacije je približno 19,5 m. Vodovodni in električni priključek se izvede na obstoječa infrastrukturna voda, ki sta od lokacije priključka oddaljena približno 83 m.

Temeljenje se izvede v minimalno osem (8) točkovni izvedbi. Točkovni temelji morajo biti medsebojno povezani z gredami.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški:

- izdelave tehnično-projektne dokumentacije, v primeru, da je ta potrebna,
- dobave materiala,
- zemeljskih del,
- geodetskih del,
- železokrivskih del,
- preddel oziroma pripravljalnih del,
- tesarskih del,
- betonskih del,
- del v jeklu,
- zaključnih del vključno z ureditvijo okolice (zatravitev, izravnava terena zaradi izvedenih izkopov z morebitnim odvozom odvečnega materiala na ustrezno deponijo)

in stroški priklopa na infrastrukturne vode vključno s pripadajočimi zemeljskimi deli, odvozom materiala na ustrezne deponije, montažnimi deli in vsemi ostalimi deli za priklop sanitarij na obstoječo kanalizacijo, vodovod in elektriko.

Zahtevane tehnične karakteristike:

Zahtevane tehnične karakteristike so navedene v popisu del in načrtu arhitekture. Kakršnokoli pričakovano odstopanje od količin v popisu vseh del je potrebno pisno utemeljiti v ponudbi.

Obveznosti dobavitelja pri sestavi ponudbe:

Dobavitelj mora po zaključenih delih izdati poročilo o izvedenih delih, vključno z skico/shemo izvedenih del in podati izjavo o skladnosti.

Rok za izvedbo:

Skrajni rok za izvedbo vseh del je 60 dni po podpisu pogodbe.

II. URBANA OPREMA

Za ureditev območja Konjeniškega centra Češča vas bodo za potrebe projekta »Podkev za srečo« izvedene naslednje infrastrukturne ureditve:

- ureditev območja za piknike in pogostitve z vgradnjo urbane opreme,
- ureditev območja učilnice na prostem z vgradnjo urbane opreme.

Dobava in vgradnja miz za potrebe piknik prostorov in učilnice na prostem

Izvede se dobava z vgradnjo miz vključno s pripravo temeljev in montažo.

V ceno morajo biti zajeti vsi stroški dobave urbane opreme po popisu del, priprave temeljev in postavitve na končni lokaciji vključno z ureditvijo vplivnega območja urbane opreme.

Zahtevane tehnične karakteristike:

- MIZE:

Miza je dimenzij 220 (d) x 80 (š) x 74 (v) sestavlja jo betonska konstrukcija in lesene deske (kot npr. miza »Quadro« - Kremen mb d.o.o.). Mizo sestavljajo betonska konstrukcija, ki predstavlja podstavek mize ter letvice iz lesa sibirskega macesna, ki so privijačene na kovinsko konstrukcijo. Kovinski deli za pričvrstitev letvic na betonska podstavka so vroče pocinkani, vijačni material je iz nerjavečega jekla. Izvede se temeljenje mize.

- KLOPI BREZ NASLONA:

Klop dimenzij 220 (d) x 42 (š) x 45 (v) cm sestavlja betonska konstrukcija in lesene deske (kot npr. klop »Quadro« - Kremen mb d.o.o.). Klop brez naslona sestavljajo betonska konstrukcija, ki predstavlja podstavek klopi ter letvice iz lesa sibirskega macesna, ki so privijačene na kovinsko konstrukcijo in tvorijo polnilo sedišča (sedalne letvice morajo biti izravnane z višino betonskega podstavka). Kovinski deli za pričvrstitev letvic na betonska podstavka so vroče pocinkani, vijačni material je iz nerjavečega jekla. Izvede se temeljenje klopi.

- KOŠI ZA SMETI:

Koš za smeti ima tri posode (embalaža 2x, ostali odpadki), kapacitete vsaj 3x45 l. Dimenzije koša so vsaj 102 (v) x 64 (š) x 38 (globina) cm, lahko je pritrjen na betonski temelj (kot npr. koš »Separat« - Kremen mb d.o.o.) odvisno od teže. Površina koša pravokotne oblike je iz armiranega betona oblečen v rečni prodec, zgoraj nameščena kovinska kapa z vgrajenim pepelnikom iz inoxa. Robovi PVC vreče se ne smejo videti od zunaj. Odprtine za vmet smeti v koše so vrezane na pokrovu s strani.

Predlog izgleda je potrebno uskladiti z naročnikom tekom izvedbe.

- Pri predpripravi, gradnji, strojni manipulaciji in vzdrževanju se upoštevajo določila za varovanje zdravja delavcev, ukrepi zaščite ljudi pred nesrečami zaščite ljudi pred nesrečami ter ukrepi za varovanje okolja. Upoštevajo se smernice izdane v

morebitnih mnenjih pristojnih mnenjedajalcev povezanih z varovanimi območji in pasovi oz. upravljavcev javne gospodarske infrastrukture.

K ponudbi morajo biti priloženi:

- vsi ustrezni certifikati, oziroma dokazila o zahtevanih standardih,
- podatki o proizvajalcu/uvozniku in poreklu ponujene opreme oz. blaga,
- navodila za pregledovanje in vzdrževanje.

Proizvajalec/dobavitelj mora naročnika informirati o vseh lastnostih dobavljenih prefabrikatov in o načinu varne postavitve, uporabe in vzdrževanja v pisni obliki.

Zahtevane reference:

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju zadnjih 5 let, uspešno izvedel vsaj en projekt primerljivega obsega del in sicer v vrednosti vsaj 30.000,00 EUR.

Zahtevane garancije:

Za odpravo napak v garancijskem roku: 5 let.

Postavitev in montaža:

- Postavitev in montaža vseh elementov javnega naročila mora biti izvedena strokovno in v skladu s priloženimi navodili. Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi stroke.

Priloge:

Priloga 1 – Popis vseh del

Priloga 2 – Osnutek pogodbe

Priloga 3 – Načrt arhitekture

Priloga 4 – Območje umestitve sanitarij in pozicije priključkov

Priloga 5 – Tlorisna razporeditev urbane opreme

Priloga 6 – Območje postavitve urbane opreme