


**Mestna občina Novo mesto**



**Župan**

Seidlova cesta 1  
8000 Novo mesto  
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269  
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si  
www.novomesto.si

Številka: 0241-1/2011  
Datum: 4.7. 2011

**OBČINSKEMU SVETU  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

- Zadeva: **Poročilo o realizaciji projektov predvidenih v načrtu razvojnih programov za leto 2011**
- Namen: Seznanitev s poročilom
- Pravna osnova: Statut Mestne občine Novo mesto-UPB- 2 (Uradni list RS, št. 96/08)
- Poročevalec: Borut Novak, direktor Občinske uprave
- Obrazložitev: v prilogi
- Predlog sklepov: **Občinski svet se seznani s poročilom o realizaciji projektov Predvidenih v načrtu razvojnih programov za leto 2011.**

ŽUPAN,  
Alojzij MUHIČ

Priloga:

- Poročilo o realizaciji projektov predvidenih v načrtu razvojnih programov za leto 2011
- Priloga 1 k Poročilu o realizaciji projektov v načrtu razvojnih programov za leto 2011: Opis aktivnosti od objave arhitekturnega natečaja ; od 25. marca naprej



## **Priloga 1 k Poročilu o realizaciji projektov v načrtu razvojnih programov za leto 2011:**

### **OPIS AKTIVNOSTI OD OBJAVE ARHITEKTURNEGA NATEČAJA ( OD 25. MARCA NAPREJ)**

#### **1. POTEK ARHITEKTURNEGA NATEČAJA**

Občinska uprava je v februarju in marcu 2011 pripravila osnutek projektne oz. natečajne naloge, ki jo je uskladila s Pripravljalnim odborom za izgradnjo mestne večnamenske dvorane Portoval.

Mestna občina je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljevanju ZAPS) imenovala ocenjevalno komisijo, ki je na dveh sejah pred razpisom natečaja, potrdila natečajno nalogo in natečajne pogoje. Natečaj je bil razpisan 25. marca 2011 z rokom oddaje elaboratov dne 25. maja 2011.

V razpisanem roku je bilo oddanih 37 natečajnih elaboratov, kar je več od običajne udeležbe na arhitekturnih natečajih.

Ocenjevalna komisija je po odpiranju prispelih rešitev, podrobnemu poročilu poročevalcev za arhitekturo in krajinsko arhitekturo izoblikovala dodatne temeljne kriterije za ocenjevanje:

- skladnost z natečajno nalogo in natečajnim gradivom;
- zadovoljitev temeljne teze projektne naloge tj. pridobiti ustrezno oblikovano in funkcionalno rešitev za MESTNO VEČNAMENSKO DVORANO PORTOVAL V NOVEM MESTU;
- oblikovanje tribun in strehe stadiona je drugotnega pomena;
- oblikovalski in funkcionalno-tehnološki presežek objekta,
- ločljivost oz. združevanje programov dvorane in stadiona;
- prispevek k krajinski podobi širšega območja;
- sugestivnost in sporočilna vrednost objekta; gibalna orientacija v prostoru.

Komisija je ugotovila, da elaborata pod delovno šifro št. 07 in št. 18 po kvaliteti bistveno odstopata od vseh ostalih elaboratov ter predstavljata pozitivni presežek v teoriji in strokovni praksi športne arhitekture v širšem prostoru, zato se jima podeli 1. oz. 2. nagrada.

Komisija je istočasno ugotovila, da ostali elaborati ne dosegajo nagradi ustreznega nivoja, zato je podelila štiri (4) enakovredna zvišana priznanja elaboratom pod delovnimi šiframi 03, 05, 25 in 36.

Elaborat pod šifro 03 rešuje objekt pod eno streho v minimalistični maniri, nevsiljivo do grajenega in naravnega okolja, elaborat pod šifro 05 poudarja ločljivost vsebin arene in stadiona, ki ga podkrepi s funkcionalno korektno rešitvijo, elaborat pod šifro 25 rešuje problem z ovalno zasnovo ter skupno streho, medtem ko elaborat pod šifro 36 predvideva dvorano kot monoliten sugestiven prepoznaven volumen.

**Prvo (1.) nagrajeni elaborat pod šifro 7** po mnenju ocenjevalne komisije najbolj celostno rešuje zadano nalogo in naveže jasno in pregledno funkcionalno zasnovu objektov z njihovo pojavnostjo ter umestitvijo objektov v prostor. Projekt predvideva celovito rešitev območja športno rekreacijskega parka Portoval in obenem omogoča maksimalno fleksibilnost v smislu faznega izvajanja posegov.

Kompakten volumen dvorane mehkih linij je smiselno umeščen na lokacijo zahodno od stadiona. Zamik v geometriji ustvari zanimivo napetost med novim objektom in površino stadiona obenem pa odpre objekt proti dostopni plazi. Vzvalovljen volumen dvorane

organskih oblik vzpostavlja neposreden odnos z gričevnatim zelenim zaledjem. Dvorana je postavljena relativno visoko saj njena postavitev sledi naravni konfiguraciji terena. To omogoča racionalnejši manjši izkop obenem pa prostore v objektu naravno poveže z okoliškim terenom. Celoten kompleks je enovito krajinsko zasnovan z ohranjanjem in dopolnjevanjem zelenih površin predvsem na območjih ob glavnih dostopih do objektov.

Sama vhodna plaza ni ozelenjena kar omogoča organizacijo različnih prireditev, se pa intenzivno zazeleni zahodni del lokacije, ki se tako poveže z obstoječim gozdom. Plaza je organizirana v dveh nivojih kar omogoča fleksibilno uporabo območja in prepreči križanje poti različnih uporabnikov ob morebitnih hkratnih dogodkih. Peš dostop je urejen neposredno s topliške ceste, pešci, ki dostopajo preko pešaškega mosta pa lahko na ploščad dostopajo preko klančine na JV delu stadiona. Jasno je organizirana tudi prometna zasnova. Uvoz s parkirišči za medije in vip goste je preko kontroliranega dostopa v nadaljevanju uvoza v garažo za obiskovalce, dostop za avtobuse z igralci in dostavo pa je organiziran iz severne strani.

Objekti imajo zelo dobro funkcionalno zasnovo. Vhodi za različne uporabnike so smiselno razporejeni in dobro pozicionirani, prav tako so dobro organizirane tudi povezave med posameznimi sklopi. Dostop do simetričnih tribun v obliki školjke je samo od zgoraj. Takšna zasnova gledalce najbolj približa igrišču in pripomore k intenzivni atmosferi med dogajanjem v dvorani. Tovrsten dostop preko obodnega hodnika v nivoju terena omogoča maksimalno izkušnjo prostora, hkrati pa zagotavlja visoko stopnjo varnosti in kratek čas izpraznitve dvorane. Obodni hodnik je osvetljen z dnevno svetlobo, ki pa ne ovira organizacije prireditev v notranjosti dvorane. Dvorana je zasnovana kot sodoben večnamenski objekt, ki omogoča maksimalno doživetje tako ob športnih kot ostalih prireditvah. Ogrevalna dvorana je v ta namen postavljena neposredno v nadaljevanju osrednje igralne površine in lahko v času večjih prireditev služi kot zaodrje glavne dvorane oziroma je v funkciji skupnega prireditvenega prostora. Na nasprotni stranici glavne dvorane je skladišče opreme in servisni prostori. Skupni prostori dvorane sledijo določilom in so organizirani tako, da zagotavljajo učinkovito delovanje programov po vseh določenih mednarodnih športnih organizacij.

Celotno območje s programom za vsakodnevno rabo (ogrevalna dvorana in fitness s pripadajočimi garderobami ter restavracija) je koncentrirano pri vhodu v objekt oziroma vezano na plazo. Restavracija ima ločen vhod iz zunanijh površin kot tudi notranje navezave na posamezna območja. Locirana je tako, da ima preko velikega panoramskega okna izjemen pogled na staro mestno jedro. Vip prostori so umeščeni v neposrednem nadaljevanju restavracije in se lahko oddajajo tudi v komercialne namene. Imajo lastno preddverje in dostop ter ločeno komunikacijo do vip lože. Vip območje ima svoj del tribun ter direktno navezavo na vip stadiona na drugi strani.

Elaborat dosledno rešuje zadane naloge in ob tem dobro odgovarja na zahtevne danosti lokacije. Z oblikovanjem prepoznavnega objekta in celostno zasnovano ureditvijo zunanjih površin ustvarja nov mestni prostor druženja in osrednji mestni prireditveni prostor. Posebno dobro preko odprtih vedut projekt vzpostavlja odnos do starega mestnega jedra na eni in z uporabo mehkih linij, ki se stapljajo z okoljem do zelenega zaledja Portovala na drugi strani. V nadaljevanju projektiranja komisija priporoča, da se še enkrat premisli nadstrešitev tribun stadiona v smislu povečanja števila nadkritih sedežev oziroma faznega dodajanja nadstrešitev kot je bilo zapisano v projektni nalogi. Nadstrešitev tribun ima sicer ločen konstrukcijski sistem a naj oblikovno nadaljuje mehko izraznost prstana okoli dvorane. Prav tako je potrebno v nadaljevanju v dogovoru z naročnikom ponovno premisliti možno fazno izgradnjo posameznih logičnih sklopov športnega parka in prilagoditev le teh finančnim zmožnostim.

Avtor prvo nagrajenega elaborata je Jurij Sadar, univ.dipl.inž.arh. s tujimi in domačimi sodelavci.

**Razstava natečajnih elaboratov**, ki je zakonsko predpisana in ima tudi namen seznanitve zainteresirane javnosti z natečajnimi rezultati, je odprta od 4. julija do 15. julija 2011 v Kulturnem centru Janeza Trdine vsak delovnik med 9. in 14. uro.

## **2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UREDITVENEGA NAČRTA ZA ŠPORTNO REKREACIJSKI PARK PORTOVAL**

Projekt mestna večnamenska dvorana Portoval vključuje tudi pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta športno rekreacijski park Portoval.

Z namenom sprememb in dopolnitev UN je bil že leta 2004 na podlagi takrat veljavnega Zakona o urejanju prostora sprejet Program priprave za spremembe in dopolnitve odloka o UN Portoval (Uradni list RS, št. 90/04), leta 2007 pa zaradi spremembe prostorske zakonodaje in uveljavitve Zakona o prostorskem načrtovanju še Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Športno-rekreacijski park Portoval v Novem mestu (Uradni list RS, št. 89/07), ki se je navezoval na program priprave. Februarja 2011 (Uradni list RS, št. 11/11) je bil sklep dopolnjen zaradi zmanjšanja območja urejanja s prostorskim načrtom oz. priprave sprememb prostorskega načrta samo zaradi umestitve dvorane in pripadajočih zunanjih ureditev.

Leta 2005 so bile na podlagi že omenjenega programa priprave, ki je vključeval tudi umestitev dvorane, pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora za pripravo SdUN. Pridobljena je bila tudi odločba Ministrstva za okolje in prostor št. 354-09-244/2005 z dne 21.7.2005 o tem, da v postopku priprave SdUN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Februarja 2011 je bilo na podlagi povabila izdelovalcem prostorskih načrtov za izdelovalca SdUN izbrano podjetje GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. iz Novega mesta. Izdelovalec je na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora pripravil dopolnjen osnutek SdUN, ki je bil obravnavan na 7. sejo OS 26. 5. 2011 in javno razgrnjen 19. 5. 2011 do 30. 6. 2011 (43 dni). Javna obravnava je bila v sredo, 1. 6. 2011 ob 16. uri na Glavnem trgu 7 (Rotovž). Javno naznanilo o javni razgrnitvi se objavi v Dolenjskem listu dne 12. 5. 2011 in na spletni strani MONM. V času javne razgrnitve na dopolnjeni osnutek prostorskega akta je sicer prispelo nekaj pripomb, ki pa so vse take narave, da ne vplivajo na izvedbo projekta večnamenske mestne dvorane Portoval.

Po javni razgrnitvi bo postopek priprave SdUN potekal v naslednjih fazah:

- zavzetje stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve
- izdelava predloga SdUN na podlagi zavzetih stališč do pripomb in predlogov
- posredovanje predloga SdUN nosilcem urejanja prostora z namenom pridobitve mnenj na prostorsko ureditev
- izdelava usklajenega predloga SdUN na podlagi mnenj
- posredovanje usklajenega predloga SdUN občinskemu svetu v drugo obravnavo in sprejem
- objava tekstualnega dela odloka v Uradnem listu RS.

2. obravnava in sprejem prostorskega akta je predviden na septembrski seji občinskega sveta.

## **3. IZVEDBA PROJEKTA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE PORTOVAL**

Začetek postopka za izvedbo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva smo začeli vzporedno z arhitekturnim natečajem.

Na 7. Seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 26.5.2011 je bil sprejet akt o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Mestne večnamenske dvorane Portoval v

Novem mestu. Na isti seji občinskega sveta je bil potrjen tudi Investicijski program za izvedbo omenjenega projekta.

Na podlagi tega je občinska uprava pripravila razpisno dokumentacijo za izbiro zasebnega partnerja pri projektu Mestna večnamenska dvorana Portoval v Novem mestu (1. del dokumentacije). Razpisna dokumentacija je bila objavljena na portalu javnih naročil dne 15.6.2011. Prijave morajo k javnemu partnerju prispeti najkasneje do 18.7.2011, ko bo potekalo tudi javno odpiranje prispelih prijav. Naslednja faza izbire zasebnega partnerja – konkurenčni dialog bo predvidoma potekal v drugi polovici avgusta in mesecu septembru, ko bo izvedena še zadnja faza razpisa - končno povabilo k oddaji ponudb.

Javno-zasebno partnerstvo se izvaja na podlagi veljavnih zakonov in podzakonskih aktov, ki urejajo javno-zasebna partnerstva, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ. Postopek izbire zasebnega partnerja poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter zakonodajo EU, vezano na sklepanje javno-zasebnih partnerstev.

MO NM je v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu na Portalu javnih naročil objavila javni razpis za izbiro zasebnega partnerja za javno-zasebno partnerstvo po postopku konkurenčnega dialoga. Javno zasebno partnerstvo se bo sklenilo v pogodbeni obliki (kar pomeni, da javni in zasebni partner ne ustanovita skupnega podjetja) in po lastniško-upravljaljskem modelu BOT (zgradi, upravljaj, prenesi v last).

MO NM bo po prejemu prijav preverila izpolnjevanje razpisanih pogojev s strani ponudnikov in ponudnike skladno z razpisno dokumentacijo povabila v naslednji krog izbire, t.j. krog dialogov s ponudniki, v katerem bodo lahko ponudniki dajali predloge za izvedbo projekta, predloge za ureditev kasnejšega medsebojnega razmerja, čas trajanja javno-zasebnega partnerstva, oblikovali morebiten konzorcij za oddajo skupne ponudbe ipd. MO NM bo lahko s ponudniki izvedla enega ali več krogov ustnih dialogov.

MO NM bo po zaključku dialogov pripravila drugi del razpisne dokumentacije, na podlagi katere bodo lahko ponudniki pripravili končne ponudbe, ter dala ponudnikom primeren rok za oddajo ponudbe. Končna izbira zasebnega partnerja je predvidena do meseca oktobra.

Izdelava projektne in tehnične dokumentacije se bo začela takoj po zaključenem postopku arhitekturnega natečaja, ki bo dal okvir v katerem bo narejena dokumentacija. Predvidoma bo dokumentacija izdelana do konca leta 2011.

#### **4. ODKUP ZEMLJIŠČ**


Odkup zemljišč je v zaključni fazi pogajanj z lastniki zemljišč.

Borut Novak

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE



# Mestna občina Novo mesto



Občinska uprava  
Urad direktorja

Seidlova cesta 1  
8000 Novo mesto  
tel.: 07 / 39 39 206, faks: 07 / 39 39 208  
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si  
www.novomesto.si

Številka:0241-1/2011

Datum: 4.7.2011

## OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

### Zadeva: Poročilo o realizaciji projektov predvidenih v načrtu razvojnih programov za 2011

	Projekt	PP	Plan 2011
1.	<b>Obnova "vrtca Janko"</b> Proračun MONM	23 01 013 31	200.000 200.000
	Izveden je bil javni razpis za izvedbo potrebnih sanacijskih ter investicijskih del, vendar dokončna namembnost uporabe objekta še ni znana. Ko bomo sprejeli dokončno odločitev, kakšnemu namenu bo objekt služil, bom pričeli z izvedbenimi deli.		
2.	<b>Poslovni prostori za RIC</b> Proračun MONM		2.400.000 2.400.000
	V letošnjem letu ne bomo porabili načrtovanih sredstev za nakup poslovnih prostorov za RIC, zaradi potreb na športnem področju ( projekt večnamenska športna dvorana Portoval). Nemoteno delovanje RIC-a pa bomo dolgoročno rešili s sklenitvijo najemne pogodbe do odkupa.		
3.	<b>Dozidava in obnova OŠ Bršljin</b> Proračun MONM	23 03 091 22	202.235 202.235
	V letu 2011 je za potrebno dozidavo in obnovo OŠ Bršljin predvidena izdelava investicijske in projektne dokumentacije. V prvi polovici leta je bil na podlagi idejnega projekta izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta. Projekt je MO NM prijavila na razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolsrsvu v RS in za vključitev v načrt razvojnih programov državnega proračuna v proračunskem obdobju 2011-2013. Projekt je bil po merilih za vrednotenje od 61 prijavljenih projektov, uvrščen na 37.mesto.		
4.	<b>Rekonstrukcija in plinifikacija kotlovnice v OŠ Grm</b> Proračun MONM	23 03 091 21	200.000 200.000
	V letošnjem letu bo rekonstruirana in plinificirana dotrajana kotlovnica v OŠ Grm, za kar smo v letu 2010 že pridobili ustrezno projektno dokumentacijo in potrebna upravná dovoljenja. Po pravnomočnosti sklepa o izbiri izvajalca bo izveden podpis pogodbe z izbranim izvajalcem del (MKI Kovinotehna d.o.o.).		
5.	<b>Športna dvorana Stopiče</b> Fundacija za šport MŠŠ -šport Proračun MONM	23 04 081 03	2.800.000 300.000 50.000 2.450.000
	Vrednost projekta po investicijskem programu za izgradnjo nadstandardne šolske telovadnice v Stopičah znaša 3.799.089,55 EUR. V letu 2010 je izbrani izvajalec pričel z deli na objektu. Pogodbeni rok dokončanja je 31.8.2011. Za predajo v uporabo je potrebno dobaviti še opremo, ki jo bo dobavilo podjetje Elan Inventa d.o.o. , tako da bo objekt predan v uporabo v oktobru 2011. Vrednost opreme znaša cca. 500.000 EUR. Na objektu so se pojavila dodatna in več dela zaradi kamnitega terena ter prestavitve komunalne, energetske in cestne infrastrukture. Vrednost teh del znaša cca. 450.000 EUR, kar je potrebno zagotoviti z rebalansom proračuna. Kumulativna situacij izvajalca CGP d.d. do 305.2011 znaša cca. 2mio EUR. Projekt financira tudi MŠŠ in sicer v višini 305.000 EUR (50.000 EUR v letu 2011 in 255.140 EUR v letu 2012). Odobrena pa so tudi sredstva Fundacije za šport v višini		

	Projekt	PP	Plan 2011
	100.736 EUR v letu 2011.		
<b>6.</b>	<b>Servisni objekt za tenis</b>		465.000
	Javno zasebno partnerstvo Proračun MONM		450.000 15.000
	Na lokaciji ob tenis igriščih na Loki je zgrajen nov servisni objekt, v katerem bodo garderobe in sanitarije za tenisače in kegljače, ustrezni klubski prostori, prostor za material, ki je potreben za funkcioniranje igrišč, v zgornji etaži pa je predvideno novo štiri stezno kegljišče in prostor za gostinski lokal. Objekt smo poskušali dokončati v obliki JZP, vendar na objavljeni javni razpis nismo dobili nobene prijave. Trenutno je objekt pokrit, zaprt s stavbnim pohištvo in urejeno zunanjo ureditvijo. V objektu je potrebo izvesti vse strojne instalacije (kurilnica, ogravanje, prezračevanje), elektroinstalacije, finalne tlake, pregradne stene, beljenje in opremo kegljišča ter garderobe. Po grobi oceni je za dokončanje objekta potrebnih še 400.000 EUR. Po izdaji soglasja za najem dolgoročnega kredita Agenciji za šport s strani MO Novo mesto, bo objekt dokončala Agencija za šport Novo mesto, ki ga bo po dokončani investiciji tudi upravljala.		
<b>7.</b>	<b>Velodrom Češča vas</b>		6.063.000
	Evropski socialni sklad - MŠŠ Javno zasebno partnerstvo Proračun MONM		2.000.000 4.000.000 63.000
	MO Novo mesto izgradnjo športne dvorane - veleodroma Češča vas vodi po postopkih JZP. Izbira zasebnega partnerja je v izvajanju. Na razpis sta se prijavila dva zasebna partnerja. Trenutno je v izvajanju drugi krog konkurenčnega dialoga. Po končanem konkurenčnem dialogu se bo občina odločila ali izvede končno povabilo k oddaji ponudbe.		
<b>8.</b>	<b>ŠRC Portoval - tribune in bazen</b>		30.000
	Javno zasebno partnerstvo Proračun MONM		30.000
	Sredstva so planirana za projektiranje vzhodne tribune. Za izdelavo idejne zasnove vzhodne tribune je zbrano podjetje Spina d.o.o. Bodoči objekt (vzhodna tribuna) se nahaja ob nogometnem igrišču na vzhodni strani. Objekt bo dolg 100 m ter širok 17 m. V letu 2011 planiramo pridobiti projektno dokumentacijo.		
<b>9.</b>	<b>Mestna večnamenska dvorana Portoval</b>	23 04 081 03	2.048.000
	Javno zasebno partnerstvo MŠŠ - šport Proračun MONM		2.048.000
	Poročilo o poteku aktivnosti pri izvedbi projekta Mestna večnamenska dvorana Portoval je v prilogi.		
<b>10.</b>	<b>Obnova mestnega obzidja - ŠANCE</b>	23 05 082 02	224.871
	RS Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj EU sredstva - Operativni program IPA Slovenija - Hrvaška Proračun MONM		15.000 127.500 82.371
	Skupaj z MO Ptuj in mestom Karlovac smo se prijavili na razpis za sofinanciranje investicij v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 s projektom "Mestna obzidja". MO Novo mesto je v skupni prijavi prijavila rekonstrukcijo in obnovo mestnega obzidja Šance, vendar sredstev nismo prejeli. Za načrtovano rekonstrukcijo obzidja bomo novelirali obstoječo projektno dokumentacijo ter pridobili gradbeno dovoljenje, nato pa bomo obzidje sanirali sami. V izdelavi je projektna dokumentacija (elektro projekt), ki ga izdeluje projektant Irma iz Ljubljane.		
<b>11.</b>	<b>Anton Podbevšek Teater Novo mesto</b>	23 05 082 01	1.800.000
	Ministrstvo za kulturo Proračun MONM		1.600.000 200.000
	Vrednost projekta Rekonstrukcija in modernizacija Anton Podbevšek teater je po izdelanem investicijskem projektu ocenjena na 2.815.200 EUR. Za omenjeni projekt so bila dodeljena tudi evropska in državna sredstva. Pogodba o sofinanciranju je bila podpisana 10.3.2010. Odobren znesek znaša 2 mio EUR. V okviru dodeljenih nepovratnih sredstev je delež Evropskega sklada za regionalni razvoj do 85% upravičenih stroškov, delež državnega proračuna RS pa je 15%. Predvidena dinamika črpanja sredstev v letu 2010 znaša 0,4 mio EUR, v letu 2011 pa 1,6 mio EUR. Do konca maja so bili posredovani zahtevki v višini 1,8 mio EUR. Obnova objekta se je pričela julija 2010 in se je končala konec aprila 2011. V maju smo izvedli montažo opreme ter tehnični pregled objekta. Objekt je s 1.6.2011 predan v uporabo APT-ju. Končni obračun še ni končan, ocenjujemo pa, da bo skupna vrednost projekta nižja od prvotno ocenjene vrednosti in bo znašala cca. 2.350.000 EUR.		
<b>12.</b>	<b>Kulturni center Janeza Trdine</b>		300.000
	Proračun MONM		300.000

	Projekt	PP	Plan 2011
	V sklopu nujnih investicijsko vzdrževalnih del v Kulturnem centru Janez Trdina načrtujemo v letu 2011 sanirati dotrajan sistem klimatizacije prireditvenih prostorov v ocenjeni višini 300.000 EUR. Za realizacijo teh del se je MO NM prijavila na javni razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje investicij v občinske kulturne objekte, vendar sredstev nismo prejeli. Za omenjena dela je bil izveden javni razpis za izbor izvajalca del. Javno odpiranje ponudb bo 4.7.2011.		
<b>13.</b>	<b>Mladinsko ustvarjalno središče</b>	23 07 084 00	30.000
	Ministrstvo za kulturo Proračun MONM		30.000
	Lokacija je predvidena na Loki SV od obstoječih športnih površin, kjer UN Novi trg sicer predvideva nadomestno gradnjo objekta, vendar ne za namen in ne v gabaritih kot so predlagani za mladinski center, zato bo potrebno spremeniti UN Novi trg. Postopek je bil že pričet, pri čemer je bil pobudnik pozvan, da dopolni pobudo z idejno zasnovo ureditve območja in mladinskega centra.		
<b>14.</b>	<b>Garažna hiša pri Zdravstvenem domu NM</b>		6.000.000
	Javno zasebno partnerstvo Proračun MONM		6.000.000
	Za realizacijo projekta je potrebno spremeniti veljavni ureditveni načrt, saj je bilo na podlagi predhodno objavljenega javnega razpisa za javno zasebno partnerstvo in pogajanj v okviru tega razpisa ugotovljeno, da so gabariti garažne hiše v veljavnem UN nekoliko premajhni za izvedbo optimalne garažne hiše oziroma parkirnih mest. Spremembe in dopolnitve UN Zdravstveni kompleks Novo mesto so že v pripravi, sprejem Odloka se načrtuje v septembru 2011.		
<b>15.</b>	<b>Ureditev mestnega jedra + tržnica + garažna hiša</b>		0
	Javno zasebno partnerstvo Proračun MONM		
	Izdelana je projektna naloga in v postopku izbira izvajalcev za projektiranje PGD, PZI.		
<b>16.</b>	<b>Ureditev avtobusne postaje NM</b>		0
	Javno zasebno partnerstvo Proračun MONM		
	Poteka izbira izvajalcev za ureditev sanitarij na avtobusni postaji.		
<b>17.</b>	<b>CeROD-II</b>	23 11 051 00	618.645
	Državni proračun-MOP Proračun MONM Drugi viri - Kohezijski skladi EU Drugi viri: ostale občine		326.026 292.619
	Vloga za potrditev pomoči za projekt CeROD II. je izdelana ter popravljena skaldno s pripombami ter posredovana na MOP. Za ČN CeROD je objavljen javni razpis za izbor izvajalca, gradnje, ter nadzornega inženirja.		
<b>18.</b>	<b>Kanalizacija v KS Brusnice</b>	23 11 052 00	160.000
	Proračun MONM	420401	160.000
	Izvajajo se dela na priključkih in MČN 20PE v Brezjih.		
<b>19.</b>	<b>Kanalizacija Ločna - Mlinarska pot</b>	23 11 052 00	250.000
	Proračun MONM	42040130	250.000
	Izveden je javni razpis za izbiro izvajalca del, okoljevarstveni monitoring, koordinator varstva pri delu je v zbiranju ponudb. Prediden začetek del je konec julija.		
<b>20.</b>	<b>Kanalizacija v KS Birčna vas</b>	23 11 052 00	2.500.000
	Razvoj regij-okoljska infrastruktura - postavka 7619 Proračun MONM		2.004.117 495.883
	Občina se je v letu 2010 prijavila na javni razpis »Razvoj regij« na katerem so nam bila s sklepom odobrena sredstva EU v 2.700.000 EUR. Zaradi zapletov in pritožb na DRK s strani ponudnikov smo izvajalca izbrali šele v letu 2011. Pričetek del za navedeno investicijo je predviden sredi meseca maja.		
<b>21.</b>	<b>Hidravilčne izboljšave kanalizacijskega sistema in CČN NM</b>	23 11 063 00	10.657.160
	Državni proračun-Ministrstvo za okolje in prostor Proračun MONM		3.396.993 1.334.797



	Projekt	PP	Plan 2011
	Drugi viri - Kohezijski skladi EU		5.925.370
	Izbrani so vsi izvajalci za izvedbo izgradnje Centralne čistilne naprave in primarnega kanala Ločna. V mesecu juniju so se dela začela izvajati. Za hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema je razpisna dokumentacija v fazi potrjevanja na MOP in SVLR-ju.		
<b>22.</b>	<b>Kanalizacija Prečna</b>	23 11 052 00	70.000
	Proračun MONM	42040109	70.000
	V pripravi je projektna dokumentacija.		
<b>23.</b>	<b>Kanalizacija v KS Gabrje - Gabrje</b>	23 11 052 00	270.000
	Proračun MONM	42040113	270.000
	V pripravi je projektna dokumentacija.		
<b>24.</b>	<b>Kanalizacija v KS Žabja vas</b>	23 11 052 00	55.000
	Proračun MONM	42040125	55.000
	Priprava projektne dokumentacije je v zaključni fazi. Potrebno je pridobiti še gradbeno dovoljenje.		
<b>25.</b>	<b>Kanalizacija Sv. Rok</b>	23 11 052 00	60.000
	Proračun MONM	42040129	60.000
	V izdelavi je projektna dokumentacija.		
<b>26.</b>	<b>Kanalizacija in obnova vodovoda Stopiče</b>	23 11 052 00	105.000
	Državni proračun-Regionalna infrastruktura št. 1165		0
	Proračun MONM	42040128	105.000
	Po prekinitvi del zaradi smrti Vidic Stanislava, se dela zopet nadaljujejo. Delo nadaljuje podjetje Giro Franc Rovšek s.p.. Izvesti je potrebno še obnovo cestišča s pločnikom in javno razsvetljavo ob novi telovadnici Stopiče, izvesti vse prevezave vodovodnih priključkov, sanirati prekopno cesto Stopiče Dolž, ter urediti traso kanalizacije in vodovoda (odstraniti viške izkopane zeljine ter napeljati zemljo). Projekt bo predvidoma končan do konca julija 2011.		
<b>27.</b>	<b>Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka</b>	23 11 052 00	750.000
	Državni proračun-Regionalna infrastruktura št. 7514		416.495
	Proračun MONM	42040138	333.505
	V maju je občina prejela sklep s strani Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko o sofinanciranju investicije v višini 416.495 EUR. Za navedeno investicijo je bil izveden javni razpis in, ko bo odločitev pravnomočna se bo investicija začela izvajati. Pričetek del je predviden v mesecu juliju.		
<b>28.</b>	<b>Kanalizacija Šentjošt</b>	23 11 052 00	29.000
	Proračun MONM	42040136	29.000
	V pripravi je projektna dokumentacija.		
<b>29.</b>	<b>Povezovalni vod in ČN Veliki Slatnik</b>	23 11 052 00	60.000
	Državni proračun-Regionalna infrastruktura št. 7514		
	Proračun MONM	42040137	60.000
	Izdelan je geodetski posnetek terena, v teku pa odkup zemljišč za postavitve ČN Veliki Slatnik.		
<b>30.</b>	<b>Kanalizacija v KS Podgrad</b>		30.000
	Razvoj regij-okoljska infrastruktura - postavka 7619		0
	Proračun MONM	42040141	30.000
	V pripravi je projektna dokumentacija.		
<b>31.</b>	<b>Kanalizacija v KS Otočec</b>		40.000
	Proračun MONM		40.000
	V izdelavi je projektna dokumentacija.		

	Projekt	PP	Plan 2011
32.	<b>Vodovod Gornja Težka Voda</b>	23 11 063 0	30.000
	Proračun MONM	42040122	30.000
	V pripravi je odkup zemljišča za vodohran.		
33.	<b>Vodovod Novi Ljuben - Drganja Sela</b>	23 11 063 0	48.000
	Proračun MONM	42040132	48.000
	V izdelavi je projektna dokumentacija.		
34.	<b>Vodovod Cerovec v KS Birčna vas</b>	23 11 063 0	10.000
	Proračun MONM		10.000
	Izdelana je vsa potrebna dokumentacija.		
35.	<b>Vodovod Stopiče - Orehek</b>	23 11 063 0	59.000
	Proračun MONM	42040134	59.000
	Izdelan je PGD.		
36.	<b>Vodovod Trška Gora</b>	23 11 063 0	42.000
	Proračun MONM	42040135	42.000
	V izdelavi je projektna dokumentacija.		
37.	<b>Hidravilčne izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske</b>	23 11 063 0	50.000
	Državni proračun-Ministrstvo za okolje in prostor		
	Proračun MONM	42040205	50.000
	Drugi viri - Kohezijski skladi EU		
	V pripravi je končna vloga za potrditev pomoči.		
38.	<b>Vodovod Regrča vas - Sveti Rok</b>	23 11 063 0	30.000
	Proračun MONM		30.000
	Izbran je izvajalec gradbenih del. Predviden pričetek investicije je v mesecu juliju.		
39.	<b>Ureditev parkirišča ob pokopališču Prečna</b>	23 11 049 10	10.000
	Proračun MONM	420402	10.000
	Projekt je zaključen.		
40.	<b>Vzdrževanje hidrantov in katastra</b>	23 11 063 0	50.000
	Proračun MONM		50.000
	Naloga se tekoče izvaja.		
	<b>23 13 045 110 Rekonstrukcije - občinske ceste</b>		
41.	<b>Smrečnikova ulica + most</b>	23 13 045	300.000
	Proračun MONM	42050102	300.000
	Projekt se zaključuje.		
42.	<b>Cesta Bršljin (križišče Straška cesta - križišče Ljubljanska cesta)</b>	23 13 045	50.000
	Proračun MONM		50.000
	V pridobivanju je gradbeno dovoljenje.		
43.	<b>Rekonstrukcija LC 295130 - Črmošnjice - Dolž</b>	23 13 045	60.000
	Državni proračun-Razvoj regij - prometna infrastruktura		
	Proračun MONM	42040207	60.000
	V postopku je odkup še zadnjega zemljišča.		

	Projekt	PP	Plan 2011
44.	<b>Rekonstrukcija LC 295170 - Pangrč Grm - Gabrje</b>	23 13 045	60.000
	Državni proračun-Razvoj regij - prometna infrastruktura Proračun MONM	42040208	60.000
	Poteka postopek parcelacije in odkupa zemljišč.		
45.	<b>Rekonstrukcija Koštialove ulice</b>	23 13 045	400.000
	Proračun MONM	42040210	400.000
	Projekt je v izvedbi in bo zaključen v oktobru 2011.		
46.	<b>Cesta Rozmanova ulica - Jerebova ulica</b>	23 13 045	50.000
	Proračun MONM		50.000
	V izdelavi je projekt PGD, PZI.		
47.	<b>Obnova ulica Mlinarska pot</b>	23 13 045	150.000
	Proračun MONM		150.000
	Izbran je izvajalec, zacetek del je predviden v juliju 2011.		
48.	<b>Leskovec-deponija Cerod</b>	23 13 045	400.000
	Proračun MONM	42050101	400.000
	Potekajo odkupi zemljišč , v pripravi pa je razpis za izbor izvajalca.		
49.	<b>Šmarješka cesta</b>	23 13 045	20.000
	Proračun MONM	42050101	20.000
	Projekt je zaključen.		
	<b>23 13 045 111 Novogradnje - državne ceste</b>		
50.	<b>Cesta Šmihelski most – Westrova ul.</b>	23 13 045	1.238.000
	Državni proračun-Ministrstvo za promet Proračun MONM	42040116	1.038.000 200.000
	Projekt je zaključen.		
51.	<b>Ljubljanska cesta</b>	23 13 045	1.410.000
	Državni proračun-DARS Proračun MONM	42040117	600.000 810.000
	Projekt je v izvedbi in bo dokončan do konca leta 2011.		
52.	<b>Južna povezovalna cesta (Srebrniče - Jedinščica)</b>	23 13 045	50.000
	Državni proračun-Ministrstvo za promet Proračun MONM	42010124	50.000
	Za južno zbirno cesto in pozidavo širšega zaledja Regrče vasi, ki brez sočasne izgradnje južne povezovalne ceste ni možna, je v pripravi projektna naloga za izvedbo urbanistične delavnice in gradbeno tehničnega elaborata poteka južne povezovalne ceste. GTE in rezultati urbanistične delavnice, ki naj bi bila izvedena v drugi polovici leta 2011 bodo podlaga za nadaljne načrtovanje z OPPN.		
53.	<b>Mestne obvoznice in navezave na 3. razvojno os</b>	23 13 045	20.000
	Državni proračun-Ministrstvo za promet Proračun MONM		20.000
	Mestne obvoznice (zahodna in vzhodna) se načrtujejo v okviru državnega prostorskega načrta za državno cesto od AC A2 do priključka Maline in sicer zahodna kot glavna cesta in vzhodna kot štiripasovna hitra cesta. Projekt vodi MOP, občina pa pri tem sodeluje s smernicami in mnenji. Trenutno je v v fazi priprave stališč do pripomb.		
54.	<b>Obvoznica Novo mesto-Šmihel (R3-664)</b>		1.000
	Državni proračun-Ministrstvo za promet Proračun MONM		1.000
	V pripravi je dopolnitev študije variant obvoznice Šmihel, ki bo predvidoma zaključena v drugi polovici leta 2011. Na podlagi		

	Projekt	PP	Plan 2011
	izbrane variante se bo pristopilo k pripravi OPPN.		
	<b>23 13 045 112 Rekonstrukcije - državne ceste</b>		
<b>55.</b>	<b>Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče</b>	23 13 045	21.000
	Državni proračun-Ministrstvo za promet	42050104	1.000
	Proračun MONM		20.000
	Poteka postopek denacionalizacije in pridobivanja zemljišč.		
<b>56.</b>	<b>Obnova Kandijska c. - križišče bol. - most Težka v.</b>	23 13 045	55.000
	Državni proračun-Ministrstvo za promet		5.000
	Proračun MONM	42050105	50.000
	Poteka projektiranje manjkajočega odseka.		
<b>57.</b>	<b>Obnova Šmarješka cesta -Mačkovec - Križišče po Trško Goro</b>	23 13 045	20.000
	Državni proračun-Ministrstvo za promet		
	Proračun MONM	42050106	20.000
	Projekt je zaključen.		
<b>58.</b>	<b>Obnova Gabrje - Ratež (odsek Velike Brusnice - Ratež)</b>	23 13 045	370.000
	Državni proračun-Ministrstvo za promet		70.000
	Proračun MONM	42050107	300.000
	Poteka postopek odkupa zemljišč ter pridobivanje soglasij na projekt.		
<b>59.</b>	<b>Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (skozi naselje Ratež)</b>	23 13 045	870.000
	Državni proračun-Ministrstvo za promet		70.000
	Proračun MONM	42050108	800.000
	Izbran je izvajalec del. Trenutno poteka reševanje zahtevka za revizijo.		
<b>60.</b>	<b>Rekonstrukcija G2-105 (Revoz - Jedinščica)</b>	23 13 045	170.000
	Državni proračun-Ministrstvo za promet		110.000
	Proračun MONM	42050109	60.000
	Projekt je zaključen.		
<b>61.</b>	<b>Rekonstrukcija G2-105 - križišče Žabja vas</b>	23 13 045	210.000
	Državni proračun-Ministrstvo za promet		110.000
	Proračun MONM	42050110	100.000
	Poteka izdelava projekta ter odkupi zemljišč.		
<b>62.</b>	<b>Rekonstrukcija G2-105 skozi naselje Dol. Težka voda</b>	23 13 045	90.000
	Državni proračun-Ministrstvo za promet		50.000
	Proračun MONM	42050111	40.000
	Projekt je zaključen.		
<b>63.</b>	<b>Rekonstrukcija Križišča Slavka Gruma (R2-419-1203/LZ-299040)</b>	23 13 045	0
	Državni proračun-Ministrstvo za promet		
	Proračun MONM	42050112	
	Projekt je zaključen.		
<b>64.</b>	<b>REK. CESTE R2-448 OTOČEC-ŠENTPETER (krožišče)</b>		475.000
	Državni proračun-Ministrstvo za promet		325.000
	Proračun MONM		150.000
	V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja in izbira izvajalca del.		
<b>65.</b>	<b>OBNOVA regionalne ceste skozi naselje ŠMIHEL</b>	23 13 045	100.000

	Projekt	PP	Plan 2011
	Državni proračun-Ministrstvo za promet Proračun MONM		100.000
	Poteka postopek projektiranja od Šukljetove ulice do Regerških Košenic ter odkupi zemljišč.		

Borut Novak  
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

309,05